



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566




กรมศิลปากร
THE FINE ARTS DEPARTMENT

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
กรมศิลปากร


กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 2,249.3735 ลบ.



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมศิลปากร




สรุปจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมศิลปากรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและอำนาจหน้าที่ของกรมศิลปากร จำนวน 2,249,373,500 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบกั๊กล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | จำนวน 7,582,000 บาท |
| 2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | จำนวน 74,814,000 บาท |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม | จำนวน 800,295,900 บาท |
| 4. แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | จำนวน 748,060,000 บาท |
| 5. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | จำนวน 618,621,600 บาท |


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566





หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรงบกลาง (เพิ่มเติม) เป็นงบบุคลากร จำนวน 15,538,349.88 บาท

ผลการเบิกจ่ายตามแยกตามโครงการ/ผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,249,379,500.00	2,263,584,763.64	644,400.00	424,519,924.70	1,837,790,919.17	629,715.16		
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคใต้	7,582,000.00	7,582,000.00	-	600,760.00	6,964,124.85	17,115.15		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	7,582,000.00	7,582,000.00	-	600,760.00	6,964,124.85	17,115.15		
งบดำเนินงาน	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00		
บูรณะศาลาภิรมย์ วัดชลธาราลสิงห์ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	3,152,000.00	3,150,000.00	-	-	3,149,852.54	147.46	7 พ.ย.66 - 4 ต.ค.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี	4,000,000.00	4,000,000.00	-	600,760.00	3,384,273.45	14,966.55	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	1. การสำรวจจัดทำแผนที่วัฒนธรรมเบ็ดเตล็ด 2. การสำรวจด้วยเทคโนโลยีโดรน 3. การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ 4. ขุดแต่งโบราณสถานและ หมายเหตุ หมายเลข 1 5. วิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับเมืองโบราณยะรังด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์หีบขี้เหล็ก-กูรอกานและศิลปวัตถุ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	430,000.00	430,000.00	-	-	429,998.86	1.14	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์หีบขี้เหล็ก-กูรอกานและศิลปวัตถุเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระบรมโสมมานะและศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตกูรอกาน ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	618,621,600.00	634,159,949.88			633,881,558.34	278,586.93		
รายการงบประจำ งบบุคลากร	612,586,500.00	628,124,849.88	-	-	628,124,849.88	-		
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6,035,100.00	6,035,100.00	-	-	5,756,708.46	278,391.54		
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	74,814,000.00	74,814,000.00		38,419,111.87	36,317,406.82	77,481.31		
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม	74,814,000.00	74,814,000.00	-	38,419,111.87	36,317,406.82	77,481.31		
งบดำเนินงาน		3,331,412.70	-	548,171.87	2,705,759.52	77,481.31		
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,000,000.00	1,990,000.00	-	1,691,500.00	298,500.00	-	30 มี.ค. - 24 พ.ย.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จนถึง 2 ธ.ค. 4 ธ.ค - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ในสิ่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำพระตำหนักสิริยาลัย ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	4,300,000.00	3,873,300.00	-	3,228,297.00	645,003.00	-	21 เม.ย. - 16 ธ.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 2 จาก 6 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5,000,000.00	3,870,000.00	-	1,808,343.00	2,061,657.00	-	9 ก.พ. - 6 ต.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 5 จาก 8 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 60
บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5,000,000.00	4,894,000.00	-	1,920,000.00	2,974,000.00	-	22 เม.ย. - 17 ธ.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 4 จาก 5 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนไทยคู่ขุนแผนและเรือนกัญญา ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10,000,000.00	9,976,000.00	-	7,072,500.00	2,903,500.00	-	28 เม.ย.66 - 1 ก.พ.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 4 จาก 7 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงถนนดินลูกรังรอบเมืองนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	7,855,000.00	5,999,000.00	-	-	5,999,000.00	-	1 เม.ย.66- 29 ก.ค.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ชุดแต่งทางโบราณคดี เพื่อออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานวัดสระบอน (ค.19) - วัดตระพังน้ำชาวด (ค.20) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	2,000,000.00	1,991,320.00	-	150,000.00	1,841,320.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเสร็จ - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 98
บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานด้านทิศตะวันตก (เขตรัญญิก) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	8,000,000.00	7,191,102.80	-	6,720,000.00	471,102.80	-	24 มิ.ย.66-18 เม.ย.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 1 จาก 8 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	3,000,000.00	2,947,822.50	-	2,690,000.00	257,822.50	-	26 ส.ค.66 - 11 เม.ย.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 1 จาก 4 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายประตูลี้ - วัดป่าสัก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	4,950,000.00	3,395,000.00	-	-	3,395,000.00	-	2 มิ.ย.-30 ส.ค.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
เสริมความมั่นคงส่วนยอดพระปรางค์ และศึกษาวิเคราะห์พื้นที่กำหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเขย้ง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสุพรรณบุรี ตำบลศรีสุพรรณ อำเภอศรีสุพรรณบุรี จังหวัดสุโขทัย	3,100,000.00	2,850,070.00	-	962,500.00	1,887,570.00	-	16 พ.ค.66 - 10 ม.ค.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 3 จาก 3 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (หลังเก่า) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	1,500,000.00	1,266,000.00	-	-	1,266,000.00	-	21 ต.ค.65 - 17 มิ.ย.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนำเข้า และสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุด้าน สารสนเทศและสิ่งก่อสร้างประกอบ หอดูดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ เกียรติฯ เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2,000,000.00	1,995,972.00	-	1,825,000.00	170,972.00	-	25 มี.ค.66 - 21 ส.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน วันที่ 1 จาก 3 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ปรับปรุงแก้ไขบริหารการการและอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระ พุทธชินราช	-	750,000.00	-	-	750,000.00	-		- เงินเหลือจ่าย /ดำเนินงานแล้วเสร็จ
แบบห้อง FIRE PUMP ใหม่ อาคารคลังกลาง	-	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00	-		- เงินเหลือจ่าย /ดำเนินงานแล้วเสร็จ
พื้นที่ทางเดินรอบโบราณสถานบ้านอาละ หมายเลข 8	-	473,000.00	-	-	473,000.00	-		- เงินเหลือจ่าย /ดำเนินงานแล้วเสร็จ
พื้นที่ทางเดินรอบโบราณสถานบ้านวัด หมายเลข 9	-	400,000.00	-	-	400,000.00	-		- เงินเหลือจ่าย /ดำเนินงานแล้วเสร็จ
บูรณะพระอุโบสถ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตำบลพรหมคง อำเภอพระ ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	16,109,000	16,070,000.00	-	9,802,800.00	6,267,200.00	-	21 ก.พ. - 18 ต.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน วันที่ 7 จาก 8 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 70
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	800,295,900.00	800,261,900.00	-	222,590,732.43	577,520,544.45	150,623.12		
โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ อาเซียน	4,538,200.00	4,522,291.43	-	73,290.00	4,449,001.43	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ	-	51,600.00	-	51,600.00	-	-		- เงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	-	19,900.00	-	19,900.00	-	-		- เงินเหลือจ่าย
เครื่องสำรองไฟ	-	1,790.00	-	1,790.00	-	-		- เงินเหลือจ่าย
ซ่อมบำรุงเครื่องสํารวจโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดีใต้น้ำ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2,188,200.00	2,099,982.00	-	-	2,099,982.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน	2,350,000.00	2,349,019.43	-	-	2,349,019.43	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- กิจกรรมการศุคค้นแหล่งร่องเรือจนเกาะคราม area 2 อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพและสมรรถนะศูนย์ปฏิบัติการทาง โบราณคดีใต้น้ำที่จําเป็น
โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	712,757,700.00	712,682,814.72	-	198,506,986.60	514,025,205.00	150,623.12		
งบดำเนินงาน	-	11,162,821.46	-	65,056.00	10,954,020.91	143,744.55		
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน 10 เครื่อง	-	95,000.00	-	-	95,000.00	-		
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 5 เครื่อง	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-		
พัฒนาระบบอากาศ ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง	-	241,631.68	-	-	241,631.68	-		
พัฒนาและพัฒนาศักยภาพโรงละครแห่งชาติ แขวงพระบรมมหาราชวังเขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	4,300,000.00	4,282,975.50	-	312,095.00	3,970,880.50	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 95

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
พัฒนาและฟื้นฟูสภาพโรงเรียนพระตำหนักสวนจิตรลดา จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนมชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2,230,000.00	2,230,000.00	-	-	2,229,999.84	0.16	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
พัฒนาและฟื้นฟูสภาพโรงเรียนพระตำหนักสวนจิตรลดา จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1,847,000.00	1,847,000.00	-	-	1,846,999.75	0.25	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,000,000.00	29,845,000.00	-	-	29,845,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	10,500,000.00	10,500,000.00	-	-	10,499,995.60	4.40	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	18,000,000.00	18,000,000.00	-	11,600.00	17,988,400.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	11,000,000.00	10,976,533.16	-	-	10,976,533.16	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตำบลเมืองพาน อำเภอ บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	7,000,000.00	6,820,000.00	-	-	6,816,432.00	3,568.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลโนนเมือง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	5,400,000.00	5,399,681.67	-	-	5,399,681.67	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณอาคารศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	ขอเปลี่ยนโครงการ เนื่องจากงานปรับปรุงอาคารในปี 2564 ยังไม่แล้ว เสร็จ (จึงขอเปลี่ยนแปลงเพื่อไปปรับปรุง พระอาทิตย์ ตอนเช้าต่อไป ปี 66)
บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและปรับปรุงพื้นที่โบราณสถานวัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	4,000,000.00	3,930,000.00	-	1,179,000.00	2,751,000.00	-	20 เม.ย. - 16 ก.ย.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน 2 จก 2 จก - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จักรพงษ์ ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	454,300.00	454,300.00	-	-	454,291.66	8.34	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ปรับปรุงระบบน้ำเพื่อสาธารณูปโภคภายในพื้นที่อันเนื่องมาจากความเสียหาย จันทราเกษม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,500,000.00	2,497,000.00	-	2,497,000.00	-	-	8 มี.ค. - 12 ธ.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน วันที่ 1 จาก 4 งวด - ความก้าวหน้าของงาน คิดเป็นร้อยละ 10
สำรวจศึกษาสภาพพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพื้นที่ลุ่มน้ำ กับแหล่งสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝาง จังหวัด อุดรธานี	300,000.00	117,775.00	-	-	117,775.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและพื้นที่ลุ่มน้ำ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	5,999,974.98	25.02	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารกรมศิลปากร เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,000,000.00	990,014.58	-	-	990,014.58	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-		- เปลี่ยนแปลงรายการรายการการปรับปรุงภูมิทัศน์ กรมศิลปากร - ดำเนินงานแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาวัดโบราณวัดวิเศษวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,200,000.00	27,501,000.00	-	24,570,000.00	2,930,954.84	45.16	26 เม.ย.66 - 6 ก.ย.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน วันที่ 2 จาก 10 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
อนุรักษ์และเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อพัฒนาการจัดแสดง แสง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	15,000,000.00	14,985,357.24	-	978,505.60	14,006,851.64	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 95
บำรุงรักษาอาคารคลังกลางกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	12,000,000.00	11,753,762.03	-	386,000.00	11,367,762.03	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 95
จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	152,880,000.00	152,880,000.00	-	99,960,000.00	52,920,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงานวันที่ 22 จาก 30 งวด (งวดสุดท้าย) - งบประมาณผูกพัน
บูรณะพระระเบียงและวิหารคดวัดสุทัศน์เทพวราราม แขวงวัดราชบพิธ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร	60,150,000.00	59,787,000.00	-	54,707,000.00	5,080,000.00	-	8 พ.ค.66 - 10 มิ.ย.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงานวันที่ 4 จาก 12 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุททอง ตำบลอุทอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุรินทร์	35,000,000.00	34,776,000.00	-	13,720,000.00	21,056,000.00	-	24 มี.ค.66 - 17 เม.ค.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงานวันที่ 4 จาก 6 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	258,096,400.00	250,812,370.50	-	-	250,812,370.50	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์โบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีสุรินทร์ด้วย วิธีการทางวิทยาศาสตร์	1,000,000.00	763,500.00	-	-	763,500.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- โบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ศูนย์ปฏิบัติการอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ตามหลักวิชาการการอนุรักษ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบรมสถานมงคล (วังหน้า)	2,000,000.00	1,999,658.40	-	-	1,999,658.40	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าโครงการฯ ได้แก่ เผยแพร่บทความทางสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ เผยแพร่ทางสื่อ กิจกรรม - การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามช่องทางสื่อต่างๆ ได้แก่ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่สื่อความรู้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้	1,900,000.00	1,862,484.13	-	-	1,862,286.99	197.14	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั่วประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพการบริหารและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	5,000,000.00	4,948,516.41	-	120,730.00	4,824,756.31	3,030.10	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	คำจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่งหลัก ได้แก่ รักษาความปลอดภัย, รักษาความสะอาดและสถานที่ และพนักงานขับรถยนต์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	163,432.96	-	-	163,432.96	-		เปลี่ยนแปลงรายการ
โครงการให้ทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5,000,000.00	4,960,735.21	-	114,287.00	4,846,448.21	-		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5,000,000.00	4,960,735.21	-	114,287.00	4,846,448.21	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	78,000,000.00	78,096,058.64	-	23,896,168.83	54,199,889.81	-		
งบดำเนินงาน	-	2,549,308.16	-	701,828.13	1,847,480.03	-		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ	29,000,000.00	27,633,513.70	-	7,937,450.70	19,696,063.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- แบ่งและนำค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบหอสมุด - โครงการพัฒนาการให้บริการหอสมุดแห่งชาติอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน	29,500,000.00	28,736,557.41	-	6,208,890.00	22,527,667.41	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ Big data - จัดทำอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย - จัดทำอุปกรณ์สำหรับให้บริการข้อมูลดิจิทัล - จัดทำแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล - พัฒนาระบบเอกสารจดหมายเหตุ - อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุ ปี พ.ศ. 2566
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลวัฒนธรรมเพื่อประชาชนผ่านเทคโนโลยี AR Code QR Code และ Virtual Reality	19,500,000.00	19,176,679.37	-	9,048,000.00	10,128,679.37	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- จัดทำ QR/AR CODE หรือ VR พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - จัดทำสื่อ QR/AR บน รูปแบบสืบค้นฐาน - จัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - จัดเก็บข้อมูล 3D โบราณสถาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	748,060,000.00	746,766,913.76	644,400.00	162,909,320.40	583,107,284.71	105,908.65		
ผลลัพธ์ที่ 1 มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	428,778,100.00	416,861,380.10	644,400.00	110,242,250.36	305,961,232.72	13,497.02		
รายการงบประมาณ บมดำเนินงาน	46,220,000.00	54,296,202.34	-	1,072,636.31	53,217,422.20	6,143.83		
ชุดกล้องภาคใต้ กองโบราณคดีได้นำ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	173,600.00	173,600.00	-	-	173,600.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ (Dry-cabinet) กองโบราณคดีได้นำ ตำบล บางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	87,500.00	87,500.00	-	-	87,500.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เก้าอี้สำนักงานขนเหล็กแบบมีโซ่ด ลำน้ำคลองปากรที่ 1 ราชบุรี ตำบลหน้า เมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โต๊ะทำงาน ลำน้ำคลองปากรที่ 1 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ลำน้ำคลองปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถเข็น 2 ล้อจักรยาน พื้ที่อภัยสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนก ชลพัฒน์ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	6,000.00	5,778.00	-	-	5,778.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด (ถังเขียว) พื้ที่อภัยสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	21,600.00	21,400.00	-	-	21,400.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวปิด ลำน้ำคลองปากรที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	18,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านโลกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้าน โคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาณกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบมี ช่องว่างด้านหลังคันขับ (Cab) ลำน้ำคลองปากรที่ 6 สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	879,000.00	878,880.00	-	-	878,880.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู สเปคิลปากรที่ 6 สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย	45,400.00	45,400.00	-	-	45,400.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด36,000 บีทียู สเปคิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	148,200.00	148,200.00	-	-	148,200.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สเปคิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ไมล์ดีพ แบบชัก สเปคิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ชุดโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน สเปคิลปากรที่ 11 สงขลา ตำบลพวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	29,600.00	29,600.00	-	-	29,600.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู สเปคิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	42,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงสูง สเปคิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	3,800.00	3,790.00	-	-	3,790.00	0.00	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โต๊ะทำงาน (โต๊ะ/ปูลี่) จำนวน 1 ตัว	-	45,800.00	-	-	45,800.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
เก้าอี้ จำนวน 3 ตัว	-	53,600.00	-	-	53,600.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก ขนาด3 เฟส 36 ช่อง พร้อมเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์	-	59,022.00	-	-	59,022.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
มีน้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ 250 ลิตร พร้อมถังพักน้ำบนคินโพลีเมอร์	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กองโบราณคดี แขวงวิเศษยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,358,000.00	1,357,500.00	-	-	1,357,500.00	-	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบ Marine Type กองโบราณคดีได้ดำเนินการลงจะอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1,936,800.00	1,875,977.50	-	-	1,875,977.50	-	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำรวจชีพเขียนออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โบราณสถานและ/หรือแหล่งโบราณคดี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	12,000,000.00	11,939,933.97	-	647,457.05	11,292,167.96	308.96	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
บูรณะโบราณสถานสุโขทัยส่วน กรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	26,500,000.00	18,424,617.48	-	5,095,762.00	13,328,674.75	180.73	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
อนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	16,916,000.00	16,715,449.82	-	5,516,000.00	11,199,449.82	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 70
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดลละครเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลดลละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	500,000.00	500,000.00	-	-	499,917.04	82.96	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
สร้างชุมชนเรียนรู้โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ท่องเที่ยวในวัฒนธรรมของวัด และเอกชนแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1,300,000.00	1,289,163.96	-	-	1,288,832.62	331.34	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	3,400,000.00	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	6,785,600.00	6,760,600.00	-	615,379.00	6,145,221.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,000,000.00	11,572,000.00	-	1,278,237.00	10,293,693.04	69.96	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 4 ราชบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	2,995,432.27	4,567.73	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	5,000,000.00	4,999,987.78	-	-	4,999,987.78	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	13,000,000.00	13,000,000.00	-	166,545.00	12,833,451.31	3.69	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	5,999,999.86	0.14	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	6,000,000.00	6,000,000.00	-	91,000.00	5,908,983.33	16.67	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	15,434,400.00	15,432,560.60	-	542,500.00	14,890,060.27	0.33	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	2,499,952.62	47.38	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	4,500,000.00	3,901,482.93	-	160,500.00	3,740,982.93	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานกำแพงเมืองกาญจนบุรี ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	2,730,000.00	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	-	22 ก.พ.-20 ต.ค.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	2,199,183.95	816.05	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	2,999,926.01	73.99	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ขุดแต่งโบราณสถานปราสาทบ้านใหญ่ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	2,800,000.00	2,799,218.80	-	1,579,800.00	1,219,418.80	-	10 ม.ค.- 6 ต.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด 3 จาก 4 - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 70
ศึกษาทางโบราณคดีเพื่อจัดลำดับอายุสมัยแหล่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อแกร่งในประเทศไทย กองโบราณคดี แขวงวิญญายาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,500,000.00	1,386,702.20	-	180,000.00	1,206,702.20	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลเมืองโบราณที่มีคูน้ำ-คันดิน ในประเทศไทย เพื่อการอนุรักษ์และบูรณาการมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืน กองโบราณคดี แขวงวิญญายาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,000,000.00	764,869.20	-	99,360.00	665,509.20	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำรวจที่ตั้งโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี กองโบราณคดี แขวงวิญญายาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	3,000,000.00	3,000,000.00	-	2,100,000.00	900,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ซ่อมแซมเสนาะฝักคาน้ำ กองโบราณคดีได้นำ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	2,813,000.00	2,769,914.00	-	-	2,769,914.00	-	25 พ.ย.65 - 23 พ.ค.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
บูรณะโบราณสถานพระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4,000,000.00	3,975,000.00	-	3,975,000.00	-	-	28 เม.ย.- 24 ต.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 1 จาก 4 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
ขุดค้นและสำรวจแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	0.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานพุนพนา (โบราณสถานหมายเลข 2) ตำบลอุทอง อำเภอุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	-	1 ก.พ. - 30 ก.ค.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานพระเมรุมาศโบราณ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองสพบุรี จังหวัดลพบุรี	4,700,000.00	2,542,835.00	-	-	2,542,835.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเจดีย์วัดมอเจ้าศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	3,960,000.00	3,930,000.00	-	-	3,930,000.00	-	9 พ.ย.65 - 6 มิ.ย.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	5,252,000.00	5,210,000.00	-	-	5,210,000.00	-	9 พ.ย.65-6 ก.ค.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดศรีอาน ตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	5,800,000.00	4,780,000.00	-	-	4,780,000.00	-	18 พ.ย.65 - 15 ก.ค.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักศิลปากรที่ 8 จอนแก่น ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1,000,000.00	-	-	-	-	-		เปลี่ยนแปลงรายการไปขอเดยรายการที่ถูกต้องไป
สำรวจทางโบราณคดีชุมชนโบราณที่มีผู้นำที่ดินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	800,000.00	800,000.00	-	-	799,880.76	119.24	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดบูรณ ตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	3,110,000.00	3,100,000.00	-	775,000.00	2,325,000.00	-	18 ม.ค.-14 ก.ย.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน วงที่ 4 จาก 4 วง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
บูรณะอุโบสถ (สิม) วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย	3,800,000.00	-	-	-	-	-		เปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปขอเดยเงินที่ถูกต้องไป รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์
บูรณะอุโบสถ (สิม) วัดศรีดีสาราม ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	5,100,000.00	5,080,000.00	-	-	5,079,994.60	5.40	18 ม.ค.-15 ส.ค.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	3,000,000.00	2,639,284.94	-	-	2,639,284.94	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
บูรณะโบราณสถานปราสาทบ้านปรางค์ ตำบลนบกอง อำเภอบักรชัย จังหวัดนครราชสีมา	7,900,000.00	7,899,416.00	-	4,240,500.00	3,658,916.00	-	31 ม.ค.66 - 27 ต.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน วงที่ 5 จาก 7 วง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 70
ศึกษาริ้วชุมชนโบราณมูขยัคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กบริเวณต้นลำน้ำชี ในเขตพื้นที่ ตำบลวังขมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	654,000.00	653,845.80	-	-	653,845.80	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำรวจและศึกษาเรื่องเมืองท่าและเส้นทางข้ามคาบสมุทร สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	3,000,000.00	3,000,000.00	-	293,000.00	2,706,361.92	638.08	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำรวจ ยุคต้นเพื่อศึกษาเส้นทางข้ามคาบสมุทรในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,000,000.00	1,999,069.00	-	544,566.00	1,454,503.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ศึกษาริ้วพัฒนาการยุคก่อนประวัติศาสตร์บนคาบสมุทรภาคใต้ สำนัก ศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,500,000.00	1,498,736.00	-	399,258.00	1,099,478.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดมงคลสุทธาวาส ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	6,193,000.00	6,190,000.00	-	1,884,800.00	4,305,200.00	-	30 ธ.ค.65 - 25 ต.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวด 4 จาก 5 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
บูรณะโบราณสถานเมืองโบราณเวียงสระ วัดเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,200,000.00	4,200,000.00	-	1,600,000.00	2,600,000.00	-	7 ม.ค.66 - 2 พ.ย.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวด 4 จาก 4 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
บูรณะโบราณสถานวัดสมุทนิมิต ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	1,470,567.00	-	-	1,470,567.00	-	7 ม.ค.66 - 4 ต.ค.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
บูรณะและปรับปรุงอาคารคลุมวิหารวัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเชียง แสน จังหวัดเชียงราย	7,960,000.00	7,885,356.00	-	-	7,885,356.00	-	18 พ.ย.65 - 15 ก.ค.66	- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท	-	-	-	-	-	-		ผู้รับจ้างทำงาน บอกลักสัญญา
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารนิทรรศการการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์	-	1,890,000.00	-	-	1,890,000.00	-		เปลี่ยนแปลงรายการ/รายการที่ถูกต้องไปปี 2565
รายการเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างงานสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	-	132,124.32	-	-	132,124.32	-		- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ปรับปรุงเข้าโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนครศรีอยุธยา	-	372,000.00	-	372,000.00	-	-		- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ปรับปรุงห้องรับรองส่วนพระองค์ ณ อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ	-	1,670,000.00	-	-	1,670,000.00	-		- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน เตรียมการรับเสด็จฯ อาคารคลังกลาง	-	1,051,500.00	-	-	1,051,500.00	-		- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารคลังกลาง	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-		- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
รายการขนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ (วัฒนธรรมบ้านเชียง)	-	285,360.00	-	-	285,360.00	-		- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ซ่อมแซมโรงจัดเก็บประติมากรรมงานพระพุทธรูปพระเหลียงพระบรมศพ ร.9	-	444,050.00	-	444,050.00	-	-		- ดำเนินงานแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	10,000,000.00	9,950,000.00	-	3,780,000.00	6,169,918.65	81.35	7 ม.ค.66 - 3 ธ.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวด 7 จาก 10 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 70
บูรณะปฏิภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก น้ำเพื่อเอื้อโบราณสถาน วัด โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	15,000,000.00	8,991,493.80	-	8,800,000.00	191,493.80	-	20 มิ.ย.66 - 14 เม.ย.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวด 1 จาก 4 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานคูเมือง - กำแพงเมืองสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	27,000,000.00	26,800,000.00	-	9,030,000.00	17,770,000.00	-	1 ก.พ.66 - 16 ม.ค.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวด 7 จาก 10 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 70

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
บูรณะพระอุโบสถ วัดคุปทบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	16,338,000.00	16,288,592.76	-	10,650,000.00	5,638,592.76	-	19 พ.ค.66- 8 มี.ค.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวด 5 จาก 10 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
บูรณะอุโบสถ วัดกั๋งแก่งบางจาก แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร	15,200,000.00	15,175,946.50	-	9,650,000.00	5,525,946.50	-	19 พ.ค.66 - 13 มี.ค.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวด 3 จาก 5 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 60
บูรณะศาลเจ้าเกียนอันเกง หลังที่ 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	11,500,000.00	11,398,856.20	-	9,350,000.00	2,048,856.20	-	7 มี.ค.66-19 ก.พ.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวด 3 จาก 6 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
บูรณะโบราณสถานกุฏิสงฆ์วัดราชพิพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชพิพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	14,950,000.00	14,522,000.00	-	12,522,000.00	2,000,000.00	-	8 พ.ค.66- 2 มี.ค.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวด 2 จาก 5 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
บูรณะโบราณสถานพระอุโบสถวัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	14,650,000.00	14,521,400.00	-	12,000,000.00	2,521,400.00	-	9 มิ.ย.66 - 23 พ.ค.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวด 2 จาก 6 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
อนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพแหล่งมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่วังทองหล่ม สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000.00	8,927,221.00	-	186,900.00	8,740,311.81	9.19	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 100
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม	500,000.00	-	-	-	-	-		เปลี่ยนแปลงรายการไปเป็นดำเนินงาน เพื่อจัดงานอบรม อส.มศ.ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม Indo - Pacific Prehistory Association (IPPA)	700,000.00	295,775.20	-	-	295,775.20	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	13,200.00	-	-	13,200.00	-		เงินเหลือจ่าย
รายการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย อาคารศูนย์วิจัยโบราณคดีฯ	-	644,400.00	644,400.00	-	-	-		เงินเหลือจ่าย
นิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่วังทองหล่ม	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-		เงินเหลือจ่าย
ผลผลิตที่ 2 ศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์-สืบสานและเผยแพร่	70,898,500.00	71,324,008.33	-	9,797,756.80	61,515,899.73	10,351.80		
รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	42,861,600.00	43,863,108.97	-	1,803,606.80	42,050,679.66	8,822.51		
กล้องถ่ายภาพติดกล้อง หรือเลนส์ถ่ายภาพขนาดยาวโฟกัส 24-120 mm สำนักบริหารกลาง กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แขวงวังชิพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	117,700.00	117,700.00	-	-	117,700.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เลนส์ถ่ายภาพขนาดยาวโฟกัส 10-24 mm สำนักบริหารกลาง กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แขวงวังชิพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	30,000.00	28,491.50	-	-	28,491.50	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แฟลชถ่ายภาพสำหรับกล้องติดกล้อง สำนักบริหารกลาง กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แขวงวังชิพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออก จังหวัดสุพรรณบุรี	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ต.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถยนต์บรรทุกแบบลาก (Hand Pallet) สำหรับขนสิ่งของ ตำบลศาลายา อำเภอบางแพ จังหวัดนครปฐม	31,200.00	31,200.00	-	-	31,200.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ต.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 คัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำหรับบริหารกลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ แขวงวิเศษโยธา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,358,000.00	1,356,980.00	-	-	1,356,980.00	-	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 คัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำหรับบริหารกลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ แขวงวิเศษโยธา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,358,000.00	1,358,000.00	-	-	1,357,500.00	500.00	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสำนักงานสิ่งปลูกสร้าง ตำบลศาลายา อำเภอบางแพ จังหวัดนครปฐม	4,500,000.00	4,484,204.21	-	502,150.00	3,982,054.21	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงอาคารประชุมกลุ่มงาน สำนักงานสิ่งปลูกสร้าง ตำบลศาลายา อำเภอบางแพ จังหวัดนครปฐม	9,800,000.00	8,298,000.00	-	2,907,000.00	5,391,000.00	-	1 มี.ค.-25 พ.ย.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน วงที่ 5 จาก 6 - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
ปรับปรุงอาคารศิลปประยุกต์ สำนักงานสิ่งปลูกสร้าง ตำบลศาลายา อำเภอบางแพ จังหวัดนครปฐม	5,000,000.00	4,555,000.00	-	4,555,000.00	-	-	10 ก.ค.66 - 5 ม.ค.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน วงที่ 1 จาก 4 - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
เงินอุดหนุนค่าบำรุงรักษาอาคารสำนักงานระหว่างประเทศ	614,500.00	499,701.66	-	-	498,672.37	1,029.29		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ งานศิลปกรรม สำนักงานสิ่งปลูกสร้าง	600,000.00	597,317.00	-	-	597,317.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม สำนักงานสิ่งปลูกสร้าง - กิจกรรมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ด้านงานศิลปกรรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงงานศิลปกรรมและดนตรีสัญจรของสำนักงานสิ่งปลูกสร้าง	4,600,000.00	5,350,489.15	-	30,000.00	5,320,489.15	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปกรรม - การแสดงละครเวทีที่บ้านเรือน นางสร้อยดอกหมาก และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด รามเกียรติ์ ๒๒๖-๒๒๗ วันที่ 27-28 มกราคม 2566 ณ วัดพันอ้นจังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - กิจกรรมโขนพหุไมรา มรดกวัฒนธรรมแบบวิถีอีสานและสร้างสรรค์การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระจักรีปราบศึก และการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “รวมภูกอญญา” ประหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	756,315.84	-	-	756,315.84	-		
ผลสัมฤทธิ์ 3 แหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	248,383,400.00	258,581,525.33	-	42,869,313.24	215,630,152.26	82,059.83		
รายการงบประมาณ	131,748,300.00	141,317,270.47	-	4,770,375.77	136,467,509.56	79,385.14		

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ พิกัดวิทยุสถานแห่งชาติ หอศิลป์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	239,600.00	239,000.00	-	-	239,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พิกัดวิทยุสถานแห่งชาติ หอศิลป์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	32,200.00	32,000.00	-	-	32,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้รับวิทยุ พิกัดวิทยุสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมอุปกรณ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แขวง จันทบุรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	165,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องควบคุมความชื้น สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แขวงจันทบุรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	150,000.00	149,907.00	-	-	149,907.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง สำนักหอสมุดแห่งชาติ แขวงจันทบุรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	350,000.00	349,997.00	-	-	349,997.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องมือวัดปริมาณโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สำนักหอสมุดแห่งชาติ แขวงจันทบุรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	49,900.00	49,900.00	-	-	49,899.99	0.01	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 70 ลิตร พิกัดวิทยุสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ตำบล สนมชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	45,000.00	30,500.00	-	-	30,500.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร พิกัดวิทยุสถานแห่งชาติ อุทอง ตำบลอุทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว พิกัดวิทยุสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	6,000.00	5,850.00	-	-	5,850.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล พิกัดวิทยุสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระ เกียรติ ตำบลสนมชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	98,800.00	98,800.00	-	-	98,800.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้สวิตช์บอร์ด (Main Distribute Board) หอสมุดแห่งชาติจังหวัด สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ตำบลสนมชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	334,300.00	334,300.00	-	-	334,300.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ตู้ถือเคอร์ แบบ 9 ช่อง พืชภัณฑ์สถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	28,400.00	28,400.00	-	-	28,400.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถพ่วงแม่เหล็กเคอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	533,000.00	532,000.00	-	-	532,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมโครโฟน พืชภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	30,000.00	28,800.00	-	-	28,800.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ พืชภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชัยนาทมณี ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน หอสมุดแห่งชาติจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	850,000.00	837,500.00	-	-	837,500.00	-	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกินกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน พืชภัณฑ์สถานแห่งชาติ รามคำแหง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
นาฬิกาข้อมือ พร้อมอุปกรณ์ พืชภัณฑ์สถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล พร้อมเลนส์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล พืชภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่	32,900.00	32,900.00	-	-	32,900.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
นาฬิกาข้อมือ พืชภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น พืชภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	7,300.00	6,890.00	-	-	6,890.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ได้ทำงาน หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม ตำบลโพนเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด นครพนม	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาบึก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	47,500.00	47,500.00	-	-	47,500.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ 1 ก้อน พืชภัณฑ์สถานแห่งชาต สุรินทร์ ตำบล เฌนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ตำบลโพนเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	25,000.00	24,900.00	-	-	24,900.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล พร้อมขาตั้งกล้อง พืชภัณฑ์สถานแห่งชาตีสุดล ตำบลพินาน อำเภอเมือง สุดล จังหวัดสุดล	40,000.00	40,000.00	-	-	39,900.00	100.00	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,200 Ansi Lumens หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	52,000.00	52,000.00	-	-	51,000.00	1,000.00	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถเข็นเอกสารพื้นเหล็ก หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	7,800.00	7,800.00	-	-	7,680.00	120.00	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา ตำบล พะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	37,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
นาฬิกาข้อมือพร้อมอุปกรณ์ พืชภัณฑ์สถานแห่งชาต ิทยา ตำบลเวียง อำเภอ ิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้เก็บกุญแจ พืชภัณฑ์สถานแห่งชาต ิทยา ตำบลเวียง อำเภอิทยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี	6,300.00	6,300.00	-	-	6,300.00	-	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน"(จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) UPS800VA พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โมบายแบบพกพาใช้งานประเภทติดตั้งตามโรงงาน (OEM) และชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แะวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2,118,000.00	1,550,430.00	-	-	1,550,430.00	-	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) UPS800VA พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบพกพาใช้งานประมวลผลตามโครงการ (OEM) และ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	3,224,000.00	2,490,960.00	-	-	2,490,960.00	-	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) UPS800VA พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบพกพาใช้งานประมวลผลตามโครงการ (OEM) และ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2,415,000.00	1,829,700.00	-	-	1,829,700.00	-	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กรม ศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	89,000.00	43,870.00	-	-	43,870.00	-	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	125,000.00	77,575.00	-	-	77,575.00	-	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ถังเก็บน้ำ	-	15,515.00	-	-	15,515.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องปั่นน้ำแบบจุ่ม จำนวน 5 เครื่อง	-	21,000.00	-	-	21,000.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมระบบปฏิบัติการ	-	25,800.00	-	-	25,800.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 ก๊อก	-	4,990.00	-	-	4,990.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมระบบปฏิบัติการ	-	25,800.00	-	-	25,800.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้แช่แข็ง จำนวน 1 ตู้	-	103,000.00	-	-	103,000.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องปริ้นเตอร์	-	18,500.00	-	-	18,500.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์มีดัดฟังก์ชันสี จำนวน 2 เครื่อง	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	-	8,900.00	-	-	8,900.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	-	13,890.00	-	-	13,890.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	-	51,600.00	-	-	51,600.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์มีดัดฟังก์ชันสี จำนวน 1 เครื่อง	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องโถต้พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	-	890.00	-	890.00	-	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 ตู้	-	8,990.00	-	-	8,990.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ	-	25,800.00	-	-	25,800.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	-	26,000.00	-	-	26,000.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องสำรองไฟ	-	1,650.00	-	-	1,650.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ	-	25,800.00	-	-	25,800.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องสำรองไฟ	-	1,650.00	-	-	1,650.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้รับถ่าย จำนวน 1 ตู้	-	17,900.00	-	-	17,900.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	-	0.00	-	-	0.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	-	13,890.00	-	-	13,890.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 5 เครื่อง	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง หุ้มหนัง PVC จำนวน 1 ตัว	-	4,900.00	-	4,900.00	-	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง หุ้มหนัง PU จำนวน 1 ตัว	-	4,900.00	-	4,900.00	-	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงเตี้ย หุ้มตาข่าย จำนวน 43 ตัว	-	129,310.00	-	128,570.00	-	740.00		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องเลี้ยว/ตัด แบบมือถือ 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	-	5,300.00	-	-	5,300.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
แม่แรงคดะเล 5 ตัน จำนวน 1 เครื่อง	-	24,400.00	-	-	24,400.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
สว่าน 3 ระบบ จำนวน 1 ตัว	-	7,190.00	-	-	7,190.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้แช่แช่เบตเตอรี่ร้อนขึ้น 1 ชุด	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 20 เครื่อง	-	190,000.00	-	-	190,000.00	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้เอกสารบานโลง 3 ชั้น	-	5,200.00	-	5,200.00	-	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตู้เอกสาร 3 ชั้น	-	8,200.00	-	8,200.00	-	-		เงินเหลือจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ พิกัดรับขนส่งตามแห่งชาติกาญจนาภิเษก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1,358,000.00	1,357,500.00	-	-	1,357,500.00	-	1 ค.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
รบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 คัน อีลื้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ อูทยานาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูลี้ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,563,000.00	2,130,000.00	-	2,130,000.00	-	-	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รพพาร์มแทรนเดอร์ ซบัดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า อูทยาน ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	1,205,000.00	790,000.00	-	-	790,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิลแบริ่ง พิชัยภัยสถานแห่งชาติ เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียง แสน จังหวัดเชียงราย	1,000,000.00	970,000.00	-	-	970,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รพพาร์มแทรนเดอร์ ซบัดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 75 แรงม้า อูทยานาประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	1,205,000.00	950,000.00	-	-	950,000.00	-	1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารหอสมุดแห่งชาติ แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,000,000.00	11,896,706.71	-	1,590,658.60	10,306,048.11	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง เพื่อการอนุรักษ์และกร ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนอง หาน จังหวัดอุดรธานี	1,650,000.00	1,628,696.03	-	11,770.00	1,616,926.03	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินงานแล้วเสร็จ
อนุรักษ์ซ่อมแซมบานประตูและหน้าต่างประดับมุขพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1,400,000.00	1,396,013.90	-	27,000.00	1,369,013.90	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ปรับปรุงอาคารกองบัญชาการรัฐบาลมณฑลราชบุรี (สำนักงาน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	2,773,000.00	2,773,000.00	-	746,170.00	2,026,830.00	-	2 ก.พ.66 - 29 ก.ย.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด 5 งวดสุดท้าย - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนบริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	750,000.00	750,000.00	-	-	750,000.00	-	24 ม.ค.66 - 24 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทอง ตำบลอุทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	5,000,000.00	4,955,500.00	-	-	4,955,500.00	-	24 มี.ค.66 - 18 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงบ้านพักรับราชการ (อาคารแฟลต 15 คูณ)	2,816,000.00	2,452,000.00	-	-	2,451,999.38	0.62	25 ม.ค.-24 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ชุดศึกษาทางโบราณคดี กลุ่มโบราณสถานเขากล้งสระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	2,999,997.86	2.14	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำรวจเก็บหลักฐานกลุ่มโบราณสถานบวรวิหารทางทิศตะวันตกของโบราณสถานเขากล้งสระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	999,941.70	58.30	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงส่วนสำนักงาน ห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	5,500,000.00	5,380,000.00	-	2,129,450.00	3,249,908.63	641.37	23 ก.พ.66-20 ต.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 4 จาก 5 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
ซ่อมแซมอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชินีนาถ กรมศิลปากร พะเยา ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	1,100,000.00	1,069,888.00	-	700,000.00	369,888.00	-	17 พ.ค.66 - 28 ก.ย.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 2 จาก 3 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 60
ปรับปรุงภูมิทัศน์ หอสมุดแห่งชาติรัชชูปถมาภิเษก เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	-	-	-	-	-	-	-	ขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็น "ซ่อมแซมหลังคาอาคารหอสมุดแห่งชาติ รัชชูปถมาภิเษก เชียงใหม่" งบเดิม 683,600 - ปรับลด 462,000 บาท (ที่เหลือคืนกรม 221,600.-)
ปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	726,400.00	726,400.00	-	-	726,399.40	0.60	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานดำเนินการเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ
บูรณะเสริมความมั่นคงกำแพงด้านทิศตะวันตก อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย	-	1,216,250.00	-	-	1,216,250.00	-	-	- เงินเหลือจ่าย / ดำเนินงานแล้วเสร็จ
นิทรรศการพิเศษเรื่อง "สิบ สร้าง สาม ศาสตร์ศิลป์"	-	1,890,000.00	-	-	1,890,000.00	-	-	- เงินเหลือจ่าย / ดำเนินงานแล้วเสร็จ
นิทรรศการพิเศษ"ถวิลรัชชูปถมาภิเษก"	-	1,400,000.00	-	140,000.00	1,260,000.00	-	-	- เงินเหลือจ่าย / ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ซ่อมแซมหลังคาอาคารหอสมุดแห่งชาติ	683,600.00	461,995.50	-	186,000.00	275,995.50	-	12 ส.ค. - 10 ต.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดสุดท้าย - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
ปรับปรุงส่วนจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000.00	23,483,271.00	-	17,250,000.00	6,233,270.65	0.35	25 ก.พ. - 21 ธ.ค.66	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 4 จาก 8 - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราชตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000.00	14,926,999.70	-	9,940,000.00	4,986,999.70	-	13 มิ.ย.66 - 7 ก.พ.67	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 3 จาก 6 - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	300,000.00	291,946.05	-	-	291,946.05	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุดแห่งชาติ	1,950,000.00	1,940,805.15	-	-	1,940,793.85	11.30	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- กิจกรรมการจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดิจิทัล - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ และเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ เอกสารต้นฉบับและของใช้ส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้า กรมพระยาดำรงราชานุภาพ	500,000.00	491,296.28	-	374,471.37	116,824.91	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- กิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์หนังสือหายาก เอกสารต้นฉบับส่วนพระองค์ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมที่ 2 อนุรักษ์หนังสือ เอกสารส่วนพระองค์ด้วยวิธีสแกน - กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมตู้จัดเก็บหนังสือส่วนพระองค์
ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	300,000.00	298,525.00	-	231,000.00	67,525.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- กิจกรรมประเมินมูลค่าเอกสาร - กิจกรรมจัดทำแผนที่เครื่องช่วยค้น - กิจกรรมซ่อมแซมรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ จัดทำเครื่องมือช่วยค้น และซ่อมสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อบริการประชาชนทั่วประเทศ	3,000,000.00	2,989,220.00	-	552,350.00	2,436,870.00	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- กิจกรรมบูรณะโบราณวัตถุเอกสาร - กิจกรรมปรับปรุงแก้ไข ติดตั้งใหม่ของอุปกรณ์ต่าง ๆ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทดแทนที่ชำรุดภายในและภายนอกอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านจดหมายเหตุ	700,000.00	697,925.49	-	249,577.50	448,347.99	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- จัดหมวดหมู่ บำรุง รักษา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบเครื่องฟอกอากาศ ระบบสำรองไฟอัตโนมัติ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟฟ้า - จัดซ่อมแซมซ่อมแซม รื้อ โยกย้าย ปรับปรุง แก้ไข ติดตั้งใหม่ของอุปกรณ์ต่าง ๆ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทดแทนที่ชำรุดภายในและภายนอกอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์จัดเก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	2,800,000.00	2,793,995.98	-	95,230.00	2,698,765.98	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- จัดหมวดหมู่จัดเก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของหอสมุดแห่งชาติ - จัดซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมหนังสือ และแผ่นเสียง - จัดซ่อมบำรุงรักษาด้วยวิธีการแบบหนังสือหายากและหนังสือพิมพ์หายากเพื่อให้บริการแก่ส่วนเอกสารแม่ข่ายและหนังสือพิมพ์ของหอสมุดแห่งชาติที่ได้รับตาม พรบ.จดทะเบียนหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2550 จำนวน 10,000 ชื่อเรื่อง - จัดหมวดหมู่แยกและจัดการต้นฉบับหนังสือของคลังสิ่งพิมพ์ - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการอนุรักษ์จัดเก็บ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	10,000,000.00	9,924,904.10	-	1,592,600.00	8,332,304.10	-	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	- งานจ้างเหมาบำรุงรักษา ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบฯ - งานจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล - งานจัดหา Anti Virus 1,500 License - จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - จ้างเหมาบริการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting Pro Plus ประเภทโปรมเพสชั่นฮอสต์ เหนารายปี จำนวน 11 Host
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	979,271.97	-	-	979,271.97	-		

ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน

1. โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ได้รับการดูแล รักษา ปรับปรุง พัฒนา และอนุรักษ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 159 รายการ แบ่งเป็น
 - แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 รายการ
 1. โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3 รายการ
 - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 18 รายการ
 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม 18 รายการ
 - แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 38 รายการ
 1. โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียนวัฒนธรรม 2 รายการ
 2. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 32 รายการ
 - กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 31 รายการ
 - อุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน 1 รายการ
 3. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 1 รายการ
 4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 รายการ
 - แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 100 รายการ
 1. ผลผลิตมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 66 รายการ
 2. ผลผลิตศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ 7 รายการ
 3. ผลผลิตแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา 27 รายการ
2. แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีนักท่องเที่ยวเข้าชมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 7,308,489 คน/รูป
3. ควบคุมดูแลการจัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติที่บรรพชนในอดีตได้สร้างสรรค์ไว้ เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของคนในปัจจุบันและส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป จำนวน 285,587 รายการ
4. ออกแบบ เขียนแบบงานอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และอัตลักษณ์ที่สำคัญของชาติในอนาคต จำนวน 175 รายการ
5. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย และค้นคว้างานวิชาการต่างๆ และนำผลการศึกษามาปรับใช้ในการบริหารจัดการงานตามภารกิจต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ การแสดงนาฏดุริยางคศิลป์ต่างๆ การพัฒนาตลาดศิลปกรรม การอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ ฯลฯ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สร้างสรรค์จากงานมรดกศิลปวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้ผลิตภัณธ์ต้นแบบที่ดำเนินการแล้ว รวมเป็นจำนวน 1,292 รายการ รวมทั้งได้จัดสร้างองค์ความรู้ (KM) ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบและนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมเป็นจำนวน 247 เรื่อง

6. ดูแลและนำเข้าข้อมูลในระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน ตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีข้อมูลดิจิทัลที่นำเข้าในระบบสารสนเทศ จำนวน 1,554,559 รายการ แบ่งเป็น
 - นำเข้าและดูแลข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการผ่านระบบ D-Library จำนวน 18,778 รายการ
 - นำเข้าและดูแลข้อมูลในระบบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จำนวน 1,535,781 รายการ
7. สร้าง สนับสนุนการรับรู้และการเรียนรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักหวงแหนมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเห็นความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมของชาติ ผ่านการอบรม ประชุม สัมมนา เสวนา ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์ดนตรี รวมทั้งสิ้น 262 ครั้ง

จากผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณคดี นอกจากจะส่งผลให้โบราณสถานอยู่ในสภาพดี มีความเป็นของแท้ดั้งเดิม มั่นคงแข็งแรง และมีความงดงามตามรูปแบบศิลปะตามยุคสมัยประวัติศาสตร์แต่ละพื้นที่ แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเยี่ยมชม ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจส่งผลทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในการเดินทาง ตลอดจนการบริโภคและการบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระจายเม็ดเงินลงไปสู่ท้องถิ่นทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมีการขยายตัวมากขึ้น การดำเนินงานตามภารกิจของกรมศิลปากรจึงมีสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มีแหล่งต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

ปัญหา/อุปสรรค

1. เนื่องจากมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ทำให้มีการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันจำนวนมากของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นผลให้ผู้รับจ้างเลือกรับงานของหน่วยงานอื่นมากกว่างานบูรณะของกรมศิลปากร เนื่องจากลักษณะงานของการบูรณะโบราณสถานมีลักษณะงานที่ยากและซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่างานก่อสร้างอื่น ๆ ทั่วไป
2. ผู้รับจ้างที่มีความเชี่ยวชาญในการบูรณะโบราณสถานมีจำนวนน้อยรายกว่าปริมาณงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งหน่วยงานที่รับจ้างขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือในงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการหลายครั้งแต่ไม่ได้ผู้รับจ้าง หรือไม่มีผู้เสนอราคาจ้าง ทำให้ลงนามในสัญญาจ้างล่าช้า ส่งผลกระทบกับการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น
4. วัสดุบางอย่างในการอนุรักษ์ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลทำให้การดำเนินงานล่าช้า
5. บางรายการที่เป็นงานบูรณะโบราณสถานหรืองานขุดค้น ขุดแต่งโบราณสถาน ได้พบหลักฐานด้านโบราณคดีซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ จึงเป็นเหตุทำให้ผู้รับจ้างต้องชะลอการดำเนินงานชั่วคราว เนื่องจากหน่วยงานต้องปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ และมีการแก้ไขสัญญาจ้างรวมทั้งมีเนื้องานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างต้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานและขยายสัญญาจ้าง
6. แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่กรมศิลปากรดูแลหลายแห่งอยู่ในพื้นที่เมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโบราณสถาน ซึ่งมีความเสี่ยงที่โบราณสถานอาจเสียหายหรือเสื่อมค่าได้

ข้อแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. การพัฒนาแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานเป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องดำเนินการด้วยความเข้าใจ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีส่วนร่วมและช่วยกัน เนื่องจากโบราณสถานเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติ เป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นตลอดจนคนในชาติที่บรรพชนในอดีตได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อเป็นมรดกส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป
2. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ พัฒนาและปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ควรจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของแหล่ง สภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชนให้รอบด้าน และที่สำคัญต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และรักษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

