

แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณ ประจำปี 2569



กรมศิลปากร

The Fine Arts Department

**งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569**
**รวมทั้งสิ้น
2,701.6344 ลบ.**

1



**แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(5.8000 ลบ.)**

- โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม
(5.800 ลบ.)

2



**แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(621.1912 ลบ.)**

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
(621.1912 ลบ.)

3



**แผนงานบูรณาการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
(35.0456 ลบ.)**

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
(20.0000 ลบ.)
- โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(15.0456 ลบ.)



หมายเหตุ : ลบ. = ล้านบาท
ตัวเลขเป็นงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4



**แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1,698.6896 ลบ.)**

- โครงการยกระดับแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม
(1,698.6896 ลบ.)

5



**แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(73.4464 ลบ.)**

- โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ (5.3000 ลบ.)
- โครงการสร้างค่านิยมไทยในต่างประเทศ
(11.3463 ลบ.)
- โครงการสร้างค่านิยมและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม
(56.8001 ลบ.)

6



**แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(267.4616 ลบ.)**

- ผลผลิตมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์
พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่
(267.4616 ลบ.)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามโครงการ/ผลผลิต รอบ 6 เดือน

กรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
2,701,634,400.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 9 ผลผลิต/โครงการหลัก

ผลการใช้จ่ายจริงสะสม (6 เดือน)
1,856,447,328.29 บาท
คิดเป็นอัตราการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของกรม

ร้อยละของการใช้จ่ายภาพรวม (Utilization Rate)
68.72%
▲ สูงกว่าเป้าหมายขั้นต่ำครึ่งปีแรก

ลำดับ	โครงการ / ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	20,000,000.00	16,197,393.00	80.99%
2	โครงการยกระดับแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม (งบหลัก)	1,698,689,600.00	1,339,190,023.65	78.84%
3	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	15,045,600.00	9,861,507.00	65.54%
4	โครงการสร้างค่านิยมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	56,800,100.00	32,763,748.08	57.68%
5	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	621,191,200.00	332,033,209.96	53.45%
6	โครงการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5,300,000.00	2,451,309.82	46.25%
7	ผลผลิตมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่	267,461,600.00	116,741,304.49	43.65%
8	โครงการสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ	11,346,300.00	4,905,049.79	43.23%
9	โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม	5,800,000.00	2,303,782.50	39.72%
-	รวมทั้งสิ้น (Total)	2,701,634,400.00	1,856,447,328.29	68.72%

*หมายเหตุ: เรียงลำดับจากร้อยละผลการใช้จ่ายสูงสุดไปยังต่ำสุด เพื่อประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และเร่งรัดติดตามงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,701,634,400.00	2,622,260,341.00	0.00	490,588,135.40	1,365,859,192.89	765,813,012.71		
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,800,000.00	4,350,000.00	-	228,788.00	2,074,994.50	2,046,217.50		
โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม	5,800,000.00	4,350,000.00	-	228,788.00	2,074,994.50	2,046,217.50		
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	5,800,000.00	4,350,000.00	0.00	228,788.00	2,074,994.50	2,046,217.50		
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี	5,800,000.00	4,350,000.00	0	228,788.00	2,074,994.50	2,046,217.50	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	621,191,200.00	621,191,200.00	-	-	332,033,209.96	289,157,990.04		
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	621,191,200.00	621,191,200.00	-	-	332,033,209.96	289,157,990.04		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้าน ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	621,191,200.00	621,191,200.00	0.00	0.00	332,033,209.96	289,157,990.04		
รายการงบบุคลากร	614,007,400.00	614,007,400.00	0	0	328,865,420.98	285,141,979.02	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	7,183,800.00	7,183,800.00	0	0	3,167,788.98	4,016,011.02	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	35,045,600.00	34,650,600.00	-	10,595,999.00	15,462,901.00	8,591,700.00		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	20,000,000.00	20,000,000.00	-	1,195,000.00	15,002,393.00	3,802,607.00		
กิจกรรมหลัก ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	1,195,000.00	15,002,393.00	3,802,607.00		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในโบราณสถานยามราตรี	15,000,000.00	17,000,000.00	0	1,195,000.00	12,033,569.00	3,771,431.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้งหมด 5 แห่ง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 85
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยามค่ำคืน (Night at the National Museum)	5,000,000.00	3,000,000.00	0	0	2,968,824.00	31,176.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้งหมด 7 แห่ง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 95
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	15,045,600.00	14,650,600.00	0.00	9,400,999.00	460,508.00	4,789,093.00		
กิจกรรมหลัก ปรับปรุง พัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	15,045,600.00	14,650,600.00	0.00	9,400,999.00	460,508.00	4,789,093.00		
ปรับปรุงระบบประปา เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี	3,465,600.00	3,465,600.00	0	0	33,020.00	3,432,580.00	1 เม.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
บูรณะโบราณสถานอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง		8,282,900.00	0	8,161,000.00	9,858.00	112,042.00	14 ก.พ. 69 - 11 ต.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและปรับภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		1,608,000.00	0	1,239,999.00	0	368,001.00	21 ก.พ. 69 - 19 ส.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ปรับปรุงผิวจราจรในเขตอรัญญิก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	10,000,000.00	109,100.00	0	0	0	109,100.00	1 เม.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	เงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างรอเปลี่ยนแปลงรายการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาป้ายรูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานและ สื่อสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	1,580,000.00	1,185,000.00	0	0	417,630.00	767,370.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	1,698,689,600.00	1,695,957,100.00	-	431,131,176.93	908,058,846.72	356,767,076.35		
โครงการยกระดับแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม	1,698,689,600.00	1,695,957,100.00	-	431,131,176.93	908,058,846.72	356,767,076.35		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม สนับสนุนการนำทรัพยากรมรดกศิลปวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์	1,698,689,600.00	1,695,957,100.00	-	431,131,176.93	908,058,846.72	356,767,076.35		

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
รายการงบดำเนินงาน		2,182,400.00	0	166,930.00	1,242,280.00	773,190.00	1 เม.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์ดีดรพลาตติกแบบสองหน้า จำนวน 1 เครื่อง		58,850.00	0	0	0	58,850.00	1 เม.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย CCTV กรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	49,013,000.00	49,013,000.00	0	0	0	49,013,000.00	1 เม.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคาร สำนักงานช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4,500,000.00	4,500,000.00	0	2,073,792.00	2,323,815.00	102,393.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติ เขตพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4,300,000.00	4,300,000.00	0	1,360,152.00	1,857,388.20	1,082,459.80	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2,230,000.00	2,230,000.00	0	78,750.00	774,757.08	1,376,492.92	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1,847,000.00	1,847,000.00	0	0	790,845.03	1,056,154.97	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	6,000,000.00	6,000,000.00	0	101,199.10	2,555,944.49	3,342,856.41	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	2,048,354.68	2,951,645.32	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,000,000.00	30,000,000.00	0	173,093.70	14,376,675.63	15,450,230.67	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	16,000,000.00	16,000,000.00	0	0	8,002,081.60	7,997,918.40	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	18,000,000.00	18,000,000.00	0	0	7,658,775.10	10,341,224.90	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	11,000,000.00	11,000,000.00	0	92,400.00	4,622,053.31	6,285,546.69	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	12,000,000.00	12,000,000.00	0	0	5,751,133.25	6,248,866.75	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	9,403,200.00	9,403,200.00	0	188,431.25	3,661,551.46	5,553,217.29	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
บูรณะโบราณสถานอุกเขินเร่งด่วน กรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	30,000,000.00	30,000,000.00	0	2,438,344.27	628,840.00	26,932,815.73	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	5,400,000.00	5,400,000.00	0	29,499.20	2,230,141.20	3,140,359.60	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	21,900,000.00	21,900,000.00	0	13,715,000.00	3,851,573.40	4,333,426.60	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดงละคร เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	500,000.00	500,000.00	0	0	245,660.00	254,340.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	3,400,000.00	3,400,000.00	0	216,790.00	1,600,820.04	1,582,389.96	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	6,785,000.00	6,785,000.00	0	1,724,625.07	1,763,082.03	3,297,292.90	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,000,000.00	12,000,000.00	0	55,221.00	2,877,133.77	9,067,645.23	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	5,500,000.00	5,500,000.00	0	16,800.00	2,366,285.85	3,116,914.15	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	5,500,000.00	5,500,000.00	0	988,474.00	1,611,432.81	2,900,093.19	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	3,000,000.00	3,000,000.00	0	975,387.00	1,340,992.87	683,620.13	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	5,000,000.00	5,000,000.00	0	1,452,306.00	2,587,361.84	960,332.16	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	13,000,000.00	13,000,000.00	0	6,591,180.75	5,081,047.15	1,327,772.10	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6,000,000.00	6,000,000.00	0	2,509,620.00	2,571,168.33	919,211.67	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	6,000,000.00	6,000,000.00	0	523,950.00	2,524,610.85	2,951,439.15	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	15,434,000.00	15,434,000.00	0	336,530.00	6,551,931.46	8,545,538.54	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	2,500,000.00	2,500,000.00	0	1,098,600.00	1,198,131.00	203,269.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	4,500,000.00	4,500,000.00	0	0	1,694,683.60	2,805,316.40	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0	2,961,866.98	4,038,133.02	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปึก อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	2,200,000.00	2,200,000.00	0	0	685,651.00	1,514,349.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	1,650,000.00	1,650,000.00	0	67,052.00	648,150.84	934,797.16	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	3,000,000.00	3,000,000.00	0	1,280,230.00	993,651.51	726,118.49	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์ อำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	6,000,000.00	6,000,000.00	0	12,651.00	1,956,376.21	4,030,972.79	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
ปรับปรุงและบำรุงรักษาศูนย์ราชการกรมศิลปากร แขวงวงศิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	30,839,900.00	30,839,900.00	0	16,231,041.75	10,304,940.19	4,303,918.06	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
บูรณปฏิสังขรณ์ประติมากรรมประดับ หอระฆัง วัดพระยาท่า แหว่งบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	7,215,000.00	7,215,000.00	0	350,000.00	23,780.00	6,841,220.00	1 เม.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการทางการท่องเที่ยว แขวงวงศิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	24,082,700.00	23,843,900.00	0	4,951,424.00	9,074,588.17	9,817,887.83	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงบำรุงรักษาศูนย์ราชการพื้นที่คลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	28,910,400.00	28,910,400.00	0	10,470,863.21	10,597,671.76	7,841,865.03	1 เม.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงระบบปรับอากาศ คลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ชั้น 3 (โซน B) สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แขวงวงศิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	7,048,000.00	7,048,000.00	0	6,150,000.00	0	898,000.00	3 ก.พ. 69 - 2 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	5,250,000.00	5,250,000.00	0	3,427,900.00	803,008.54	1,019,091.46	19 พ.ย. 68 - 16 ก.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ปรับปรุงอาคารจัดแสดงอาคารประกอบและส่วนบริการนักท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	5,500,000.00	5,500,000.00	0	3,240,000.00	562,974.67	1,697,025.33	29 พ.ย. 68 - 25 ส.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
สำรวจศึกษาทางโบราณคดีเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ เมืองโบราณเวียงช้างสาร (เวียงเชียงชื่น) ตำบลตำผาแดง อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	8,933,200.00	8,933,200.00	0	763,500.00	850,408.59	7,319,291.41	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานดำเนินการเอง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
โครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงโครงการละครแห่งชาติดำเนินงานปรับปรุงติดตั้งระบบสร้างสภาพสวนศาสตร์สำหรับการ		2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0.00	1 เม.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต ขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	394,211,000.00	394,211,000.00	0	74,119,500.00	320,091,484.00	16.00	1 ต.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69	งบบุคลากร คงเหลืองวดที่ 24 และ 25 (งวดสุดท้าย)
พัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการถาวร ด้านชาติพันธุ์วิทยาสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี	70,000,000.00	70,000,000.00	0	69,480,000.00	0	520,000.00	24 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 70	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
ปรับปรุงนิทรรศการและระบบจัดแสดง หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000.00	20,000,000.00	0	12,946,700.00	7,003,264.00	50,036.00	25 พ.ย. 68 - 12 ก.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 4 จาก 6 งวด ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 60
ปรับปรุงอาคารจัดแสดงหลังที่ 1 (นิทรรศการถาวร) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	34,293,000.00	34,293,000.00	0	26,064,500.00	7,836,925.00	391,575.00	18 ต.ค. 68 - 14 ก.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 จาก 6 งวด ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หริภุญไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0	40,443.00	19,959,557.00	1 เม.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
บูรณะตำหนักอรุณ (ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0	0	20,000,000.00	1 เม.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
จัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สถานงานพระราชพิธีบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	25,000,000.00	25,000,000.00	0	24,750,000.00	0	250,000.00	23 มี.ค. 69 - 16 ม.ค. 70	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 9 งวด ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 10
บูรณะอุโบสถและวิหารวัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	40,000,000.00	40,000,000.00	0	36,509,750.00	2,960,250.00	530,000.00	15 ต.ค. 68 - 9 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 11 งวด ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ปรับปรุงภูมิทัศน์และนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทธรณ์ ตำบลอุทธรณ์ อำเภออุทธรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี	10,000,000.00	10,000,000.00	0	9,587,000.00	13,300.00	399,700.00	26 ธ.ค. 68 - 23 ก.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 3 งวด ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว (ศาลากลางจังหวัดเดิม) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	20,090,000.00	20,090,000.00	0	17,963,100.00	2,003,700.00	123,200.00	13 ม.ค. 69 - 9 ต.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 6 งวด ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
บูรณะอาคารจัดแสดงและปรับปรุงภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	14,500,000.00	14,500,000.00	0	13,000,000.00	1,409,477.87	90,522.13	13 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 9 งวด ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
ปรับปรุงห้องนิทรรศการถาวรบุคคลสำคัญ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ตรง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	20,000,000.00	20,000,000.00	0	18,530,000.00	971,410.00	498,590.00	9 ม.ค. 69 - 4 พ.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 6 งวด ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ใขยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	25,000,000.00	25,000,000.00	0	22,705,000.00	1,444,918.00	850,082.00	20 ธ.ค. 68 - 15 ต.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 6 งวด ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	20,000,000.00	20,000,000.00	0	19,353,348.73	104,290.46	542,360.81	27 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 70	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 9 งวด ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	502,479,400.00	498,238,150.00	0	0	425,873,150.00	72,365,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากแหล่งเรือโบราณพุมสุรินทร์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	1,000,000.00	750,000.00	0	245,000.00	231,155.80	273,844.20	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	8,000,000.00	5,950,000.00	0	25,540.90	2,221,459.10	3,703,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานแหล่งเรือมให้เป็นจุดดำน้ำท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	774,800.00	581,100.00	0	0	0	581,100.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	73,446,400.00	61,504,300.00	-	16,821,800.80	23,298,306.89	21,384,192.31		
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5,300,000.00	3,975,000.00	-	-	2,451,309.82	1,523,690.18		
กิจกรรมหลัก เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5,300,000.00	3,975,000.00	0.00	0.00	2,451,309.82	1,523,690.18		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5,000,000.00	3,750,000.00	0	0	2,451,309.82	1,298,690.18	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ เอกสารต้นฉบับ และของใช้ส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ	300,000.00	225,000.00	0	0	0	225,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 5
โครงการสร้างค่านิยมไทยในต่างประเทศ	11,346,300.00	8,509,700.00	-	20,150.00	4,884,899.79	3,604,650.21		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล	11,346,300.00	8,509,700.00	0.00	20,150.00	4,884,899.79	3,604,650.21		
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	546,300.00	546,300.00	0	0	419,538.00	126,762.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,900,000.00	2,038,400.00	0	0	930,603.05	1,107,796.95	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของศูนย์โบราณคดีได้นำอาเขียน	2,900,000.00	2,175,000.00	0	20,150.00	1,038,348.96	1,116,501.04	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงสังคีตไทย สู่สายตาชาวโลก (Groove and move, across the globe)	5,000,000.00	3,750,000.00	0	0	2,496,409.78	1,253,590.22	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
โครงการสร้างค่านิยมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	56,800,100.00	49,019,600.00	-	16,801,650.80	15,962,097.28	16,255,851.92		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมสนับสนุนการนำทรัพยากรมรดกศิลปวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์	56,800,100.00	49,019,600.00	0.00	16,801,650.80	15,962,097.28	16,255,851.92		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	466,000.00	349,500.00	0	0	0	349,500.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเอกสารจดหมายเหตุเพื่อรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่	29,134,100.00	29,134,100.00	0	15,506,405.80	4,280,163.00	9,347,531.20	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุด	3,000,000.00	2,250,000.00	0	40,000.00	951,089.07	1,258,910.93	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่งานมรดกศิลปวัฒนธรรม	2,600,000.00	1,950,000.00	0	0	1,276,113.40	673,886.60	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม	300,000.00	225,000.00	0	0	85,797.96	139,202.04	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	300,000.00	225,000.00	0	0	149,055.50	75,944.50	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์จัดเก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	3,000,000.00	2,250,000.00	0	905,400.00	573,000.00	771,600.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่	1,000,000.00	750,000.00	0	0	484,037.76	265,962.24	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	10,000,000.00	6,636,000.00	0	100,000.00	5,234,590.09	1,301,409.91	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการสืบสานความรู้วรรณคดีประวัติศาสตร์ และจารีตประเพณี เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์	1,000,000.00	750,000.00	0	249,845.00	560	499,595.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีสังคีตของสำนักการสังคีต	6,000,000.00	4,500,000.00	0	0	2,927,690.50	1,572,309.50	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	267,461,600.00	204,607,141.00	-	31,810,370.67	84,930,933.82	87,865,836.51		
ผลผลิตมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่	267,461,600.00	204,607,141.00	-	31,810,370.67	84,930,933.82	87,865,836.51		
กิจกรรมหลัก สำรวจ ขึ้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ / การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม / จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	267,461,600.00	204,607,141.00	0.00	31,810,370.67	84,930,933.82	87,865,836.51		
ชุดตราฟ้า พร้อมเครื่องประดับ/ศีรษะ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	130,000.00	130,000.00	0	130,000.00	0	0.00	1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
ชุดศรีเมษ พร้อมเครื่องประดับ/ศีรษะ/อาวุธ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	150,000.00	150,000.00	0	150,000.00	0	0.00	1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แขวงวังชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	963,000.00	963,000.00	0	914,636.00	0	48,364.00	1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้นท์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	935,000.00	809,999.00	0	0	809,999.00	0.00	1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) รวมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวงวังชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	917,400.00	917,400.00	0	578,600.00	0	338,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) รวมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวงวังชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2,584,400.00	2,584,400.00	0	1,508,000.00	0	1,076,400.00	1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวงวังชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	548,800.00	548,800.00	0	316,260.00	0	232,540.00	1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) กรมศิลปากร แขวงวังชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	11,000.00	9,680.00	0	9,680.00	0	0.00	1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	7,500,000.00	7,500,000.00	0	7,380,000.00	0	120,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ แขวงวังชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,369,000.00	1,369,000.00	0	1,369,000.00	0	0.00	1 ต.ค. 68 - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กองโบราณคดี แขวงวังชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,369,000.00	1,369,000.00	0	1,369,000.00	0	0.00	1 ต.ค. 68 - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กองโบราณคดีได้นำ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1,369,000.00	1,369,000.00	0	1,369,000.00	0	0.00	1 ต.ค. 68 - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	1,369,000.00	1,369,000.00	0	0	1,368,000.00	1,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ตำบลปะตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,369,000.00	1,369,000.00	0	1,369,000.00	0	0.00	1 ต.ค. 68 - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,369,000.00	1,369,000.00	0	1,369,000.00	0	0.00	1 ต.ค. 68 - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,369,000.00	1,369,000.00	0	1,369,000.00	0	0.00	1 ต.ค. 68 - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,369,000.00	1,369,000.00	0	1,369,000.00	0	0.00	1 ต.ค. 68 - 30 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น อุทยานประวัติศาสตร์ดึกก๊กอกรม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	1,172,000.00	938,000.00	0	0	938,000.00	0.00	1 ต.ค. 68 - 30 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำรวจขึ้นทะเบียนออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โบราณสถานและ/หรือแหล่งโบราณคดี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,350,000.00	12,350,000.00	0	3,829,709.75	2,712,941.11	5,807,349.14	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
สำรวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่อยู่ในความครอบครองของวัดและเอกชน ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	607,613.59	892,386.41	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	14,536,000.00	10,902,000.00	0	2,116,866.00	5,310,393.00	3,474,741.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	213,212,000.00	154,351,862.00	0	5,293,618.92	73,183,987.12	75,874,255.96	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50