

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,609,474,900.00	2,605,777,559.70	35,991,908.99	469,124,432.18	2,129,411,149.65	- 28,749,931.12		
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,118,200.00	18,118,200.00	0.00	788,600.00	17,320,884.39	8,715.61		
โครงการพัฒนาลังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	18,118,200.00	18,118,200.00	0.00	788,600.00	17,320,884.39	8,715.61		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	18,118,200.00	18,118,200.00	0.00	788,600.00	17,320,884.39	8,715.61		
บูรณะโบราณสถานวัดเกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	2,870,000.00	2,870,000.00	0	0	2,862,581.87	7,418.13	12 พ.ย. 67 - 10 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บูรณะโบราณสถานวัดโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส	3,382,000.00	3,382,000.00	0	0	3,381,988.82	11.18	12 พ.ย. 67 - 10 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
จัดทำป้าย ปฐมภูมิทัศน์ และเพิ่มศักยภาพอาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	4,482,000.00	4,482,000.00	0	0	4,481,096.87	903.13	30 ต.ค. 67 - 27 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
งบรายจ่ายอื่น								
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี	7,384,200.00	7,384,200.00	0	788,600.00	6,595,216.83	383.17	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ทางโบราณคดี ศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมและพัฒนาการทางโบราณคดีของเมืองโบราณยะรัง รวมทั้งประมวลความรู้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการศึกษา และเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องราวทางโบราณคดีของเมืองโบราณยะรัง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	14,539,200.00	14,539,200.00	-	-	13,159,713.22	1,379,486.78		
โครงการสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ	14,539,200.00	14,539,200.00	-	-	13,159,713.22	1,379,486.78		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล	14,539,200.00	14,539,200.00	0.00	0.00	13,159,713.22	1,379,486.78		
งบดำเนินงาน รายจ่ายงบประจำ		1,115,723.15	0	0	0	1,115,723.15		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
งบรายจ่ายอื่น								

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,189,200.00	3,189,200.00	0	0	3,004,248.33	184,951.67	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา หรือ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 18 ครั้ง 13 ประเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน	2,350,000.00	2,350,000.00	0	0	2,318,788.04	31,211.96	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินแล้วเสร็จ โดยดำเนินการสำรวจแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ รวมถึงการสร้างเครือข่ายโบราณคดีใต้น้ำในกลุ่มอาเซียน ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมตรวจสอบสภาพโบราณสถานในทะเลภาคตะวันออก 2. จัดกิจกรรมทดลองสำรวจในแปลงสำรวจโดยใช้การนำร่องด้วย GPS 3. จัดกิจกรรมสำรวจอ่าวเสม็ดงาม ด้วย side scan sonar 4. จัดกิจกรรมสำรวจอ่าวและท่าเรือโบราณในพื้นที่ทะเลชายฝั่งอ่าวไทย อ่าวพม่า และอ่าวชุมพร จังหวัดชุมพร ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โขน 4 ทริป	9,000,000.00	7,884,276.85	0	0	7,836,676.85	47,600.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักต่อสายตาของชาวต่างประเทศในระดับสากล ดังนี้ 1. การแสดงดนตรีไทยผสมสากลร่วมสมัย ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 2. การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีเนื่องในงานเทศกาลไทย ณ Cultural Palace, Diplomatic Quarter 3. การแสดงนาฏศิลป์ และวงดนตรีไทยผสมสากลร่วมสมัยของกรมศิลปากร ร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ประจำปี 2568 (Thai Festival in Moscow 2025) และเดินทางเพื่อประสานงานและสำรวจสถานที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแสดงนาฏศิลป์
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	621,045,200.00	621,045,200.00	-	-	660,159,371.38	- 39,114,171.38		
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	621,045,200.00	621,045,200.00	-	-	660,159,371.38	- 39,114,171.38		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล	621,045,200.00	621,045,200.00	0.00	0.00	660,159,371.38	-39,114,171.38		
รายการงบบุคลากร	613,761,400.00	613,761,400.00	0	0	653,572,572.33	-39,811,172.33	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	7,283,800.00	7,283,800.00	0	0	6,586,799.05	697,000.95	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	12,127,700.00	12,127,700.00	-	-	11,581,258.00	546,442.00		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	12,127,700.00	12,127,700.00	-	-	11,581,258.00	546,442.00		
กิจกรรมหลัก ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	12,127,700.00	12,127,700.00	0.00	0.00	11,581,258.00	546,442.00		

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
งบรายจ่ายอื่น								
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี	8,000,000.00	9,000,000.00	0	0	8,953,609.00	46,391.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยามค่ำคืน ในแหล่งโบราณสถานของกรมศิลปากร ได้แก่ 1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 2. แหล่งโบราณสถานเวียงกุมกาม 3. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 4. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 5. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติยามค่ำ (Night at the National Museum)	3,000,000.00	2,000,000.00	0	0	1,499,960.00	500,040.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติยามค่ำ (Night at the National Museum) ในแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร ได้แก่ 1. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร 2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 3. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จันทรเกษม 4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 5. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
โครงการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานกุปราสาท ตำบลลิ่วเชียร อำเภอนายีน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณช่องอานมา	1,127,700.00	1,127,700.00	0	0	1,127,689.00	11	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการ ดังนี้ 1. ปรับภูมิทัศน์สระน้ำและลานเก็บขึ้นโบราณสถาน 2. ช่อมแซมป้ายบรรยายติดข้อมูลต้นไม้ ฝั่งบริเวณในเส้นทางศึกษาธรรมชาติและโบราณสถาน 3. จัดสัมมนาเกี่ยวกับโบราณสถานกุปราสาท 4. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถนำชมแก่นักท่องเที่ยว 5. จัดกิจกรรมนำร่องการท่องเที่ยวกุปราสาทและทำแผนบริหารการท่องเที่ยวโบราณสถาน ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,421,021,200.00	1,423,800,420.00	17,592,667.51	401,259,546.76	999,666,840.20	5,281,365.53		
โครงการยกระดับแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม	1,421,021,200.00	1,423,800,420.00	17,592,667.51	401,259,546.76	999,666,840.20	5,281,365.53		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมและการบริการให้ได้มาตรฐาน	1,421,021,200.00	1,423,800,420.00	17,592,667.51	401,259,546.76	999,666,840.20	5,281,365.53		
งบดำเนินงาน งบรายจ่ายประจำ		21,717,810.95	6,483,000.32	1,123,914.00	12,244,302.96	1,866,593.67		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ขนาด 3500 ANSI ประจำห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องเหรียญไชย		27,900.00	0	0	25,000.00	2,900.00		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด100KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง		302,703.00	0	0	302,703.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
กล้องดีจิิตอล พร้อมอุปกรณ์ EOS R8 จำนวน 1 เครื่อง		102,570.00	0	0	102,570.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ตุลีนชึก จำนวน 1 ตู้		5,250.00	0	0	5,250.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง		27,000.00	0	0	27,000.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง		53,000.00	0	0	53,000.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์		389,000.00	0	0	389,000.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ถังเก็บน้ำ ชนิดไฟเบอร์กลาสทรงถั่ว ความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ		15,600.00	0	0	15,600.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ถังเก็บน้ำ ชนิดไฟเบอร์กลาสทรงแอปเปิ้ล ความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ		18,400.00	0	0	18,400.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ปั้มหอยโข่ง (ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 แรงม้า) จำนวน 1 เครื่อง		26,000.00	0	0	26,000.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ปั้มน้ำอัตโนมัติ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์) จำนวน 1 เครื่อง		7,200.00	0	0	7,200.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ปั้มน้ำอัตโนมัติ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์) จำนวน 1 เครื่อง		12,800.00	0	0	12,800.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง		27,430.00	0	0	27,000.00	430		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทางพร้อมติดตั้ง		105,543.09	105,543.09	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
พัดลมโอเอเย็น ความจุ 120 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง		105,000.00	0	105,000.00	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter แบบติดผนัง ขนาด 38,200 BTU		343,000.00	0	343,000.00	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องซักผ้าฝาหน้า ขนาด 17 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง		85,000.00	85,000.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด		47,615.00	47,615.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
โต๊ะทำงาน ขนาด 150x80x75 ซม จำนวน 3 ตัว		17,655.00	17,655.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
โต๊ะทำงาน ขนาด 180x90x110 ซม. จำนวน 1 ตัว		7,704.00	7,704.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
โต๊ะทำงาน ขนาด 140x80x75 ซม. จำนวน 1 ตัว		5,885.00	5,885.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เก้าอี้ทำงานตัวสูง (บุผ้าเน็ดสีดำ ขาเ็นลอน แขนปรับระดับ3D) จำนวน 1 ตัว		3,317.00	3,317.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เก้าอี้ทำงานตัวกลาง (บุผ้าเน็ดสีดำ ขาเ็นลอน แขนปรับระดับ3D) จำนวน 4 ตัว		11,598.80	11,598.80	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ตุลีนชัก มีล้อ ขนาด 41.6x50x65 ซม. จำนวน 4 ตัว		14,594.80	14,594.80	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ชั้นวางเอกสาร ไมยางพาราประสาน ขนาด 90x46x240 ซม. จำนวน 1 ตัว		28,194.50	28,194.50	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ชั้นวางเอกสาร ไมยางพาราประสาน ขนาด 120x70x240 ซม. จำนวน 1 ตัว		40,820.50	40,820.50	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส สีครีม ขนาด 150x45x90 ซม. จำนวน 2 ตัว		12,626.00	12,626.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ชั้นวางแคดดาสีอค ขนาด 100x45x185 ซม. จำนวน 5 ตัว		50,290.00	50,290.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาด 90x45x180 ซม. จำนวน 6 ตัว		46,224.00	46,224.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ตู้เอกสารเหล็ก ช่วงล่างทึบ/บานบานกระจก ขนาด 90x45x185 ซม. จำนวน 3 ตัว		23,754.00	23,754.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ขาแขวนทีวีตั้งพื้นชนิดมีล้อ จำนวน 1 ตัว		10,165.00	10,165.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ชุดผลิตภัณฑ์ในโครเจนไ้ใช้ภายในห้องคลัง อาคารคลังกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดพุมธานี		4,690,000.00	4,690,000.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ระบบบำบัดอากาศและลดความชื้น อาคารคลังกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดพุมธานี		3,688,200.00	3,550,000.00	0	0	138,200.00		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
งบลงทุน (ค่าที่ดิน)								
โยกย้ายชุมชนบริเวณโดยรอบโบราณสถานวัดช้าง ตำบลประดุษัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,000,000.00	2,000,000.00	0	768,500.00	1,231,500.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
รินถอนห้องนำศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม		100,000.00	0	100,000.00	0	0	1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 68	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4,300,000.00	4,215,000.00	0	345,568.00	3,842,289.30	27,142.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2,230,000.00	2,230,000.00	0	0	2,229,999.61	0.39	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1,847,000.00	1,847,000.00	0	0	1,846,999.98	0.02	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีธำ ตำบลคลองกระแวง อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประดุษัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0	30,000,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	16,000,000.00	16,000,000.00	0	0	15,999,988.27	11.73	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	18,000,000.00	18,000,000.00	0	0	18,000,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสขาลัย ตำบลศรีสขาลัย อำเภอศรีสขาลัย จังหวัดสุโขทัย	11,000,000.00	11,000,000.00	0	0	11,000,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	12,000,000.00	12,000,000.00	0	0	12,000,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	7,000,000.00	7,000,000.00	0	30,000.00	6,970,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
บูรณะโบราณสถานอุกเงินเร่งด่วน กรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	26,000,000.00	25,995,628.00	0	3,610,000.00	22,153,192.60	232,435.40	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	5,400,000.00	5,400,000.00	0	0	5,399,998.30	1.7	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	21,000,000.00	20,994,732.45	0	4,580,405.45	16,175,083.00	239,244.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดงละครเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	500,000.00	500,000.00	0	0	499,801.20	198.8	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	5,500,000.00	5,500,000.00	0	0	5,499,750.81	249.19	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0	7,000,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปึก อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	2,200,000.00	2,188,293.70	0	350,000.00	1,838,293.70	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	1,650,000.00	1,650,000.00	0	0	1,649,999.74	0.26	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	3,000,000.00	3,000,000.00	0	195,406.57	2,804,593.43	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ดักก๊อกรม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	6,000,000.00	5,994,591.31	0	190,000.00	5,804,591.31	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาศูนย์ราชการกรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	30,000,000.00	29,947,671.55	0	4,066,110.72	25,768,384.01	113,176.82	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประดับกระเบื้องเคลือบห่อหุ้ม (เจดีย์ยักษ์) วัดพระยาท่า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	6,000,000.00	5,997,116.25	0	5,177,000.00	814,706.35	5,409.90	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ปรับปรุงบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการทางการท่องเที่ยว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	24,111,100.00	23,208,214.39	0	1,302,096.47	21,292,835.23	613,282.69	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดศรีสุริยวงศ์าราม (ธ) พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	4,034,000.00	4,030,000.00	0	0	4,030,000.00	0	14 พ.ย. 67 - 11 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานคูเมือง - กำแพงเมืองสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	8,000,000.00	7,990,000.00	0	0	7,990,000.00	0	26 ต.ค. 67 - 2 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาเปลื้องเครื่อง วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	7,800,000.00	7,800,000.00	0	0	7,774,249.00	25,751.00	19 พ.ย. 67 - 15 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดวังทองวราราม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	5,300,000.00	4,358,041.96	0	2,208,041.96	2,150,000.00	0	27 ธ.ค. 67 - 22 ก.ย. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
พัฒนาเส้นทางชมโบราณสถานและป้ายสื่อความหมาย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	7,000,000.00	6,660,000.00	0	0	6,660,000.00	0	23 ต.ค. 67 - 19 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บูรณะวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	6,000,000.00	5,969,995.01	0	0	5,969,995.01	0	18 ต.ค. 67 - 16 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บูรณะโบราณสถานวัดบ้านเมืองเก่า (วัดแต้มร้าง) ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	1,300,000.00	1,294,750.00	0	0	1,293,785.76	964.24	15 พ.ย. 67 - 13 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บูรณะโบราณสถานวังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	5,000,000.00	5,000,000.00	0	3,880,000.00	1,119,952.00	48	12 พ.ย. 67 - 10 พ.ค. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 70
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน หอพระพุทธสิหิงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	7,600,000.00	7,600,000.00	0	0	7,580,000.00	20,000.00	17 ต.ค. 67 - 1 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลหลังเก่า เขาคลังนกและเขาคมอรัตน์ มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	12,600,000.00	11,024,100.00	0	11,010,000.00	0	14,100.00	6 ส.ค. 68 - 2 เม.ย. 69	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน (ซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1) ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส		1,356,000.00	0	0	1,342,000.00	14,000.00	1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
โครงการปรับปรุงร้านจำหน่ายหนังสือของศูนย์หนังสือ กรมศิลปากร		463,700.00	0	0	463,700.00	0	1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
บูรณะเปลี่ยนเสาธงชาติอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี		497,000.00	497,000.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
บูรณะพระสุทนต์เสด็จอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี		99,000.00	99,000.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ปรับปรุงอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี		1,096,900.00	1,096,900.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
โครงการตัดความชื้นผนังพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม		380,000.00	0	380,000.00	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	94,575,000.00	83,070,050.00	0	0	83,070,000.00	50	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	134,364,500.00	145,869,450.00	0	0	145,869,450.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในส่วนของงบประมาณ 2568
ปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	19,500,000.00	19,500,000.00	331,860.50	577,976.00	18,590,129.70	33.8	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน ชุมประดู่ เจดีย์และกำแพงแก้ว วัดกำแพงบางจาก แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร	20,000,000.00	20,000,000.00	0	10,970,000.00	8,980,000.00	50,000.00	7 ม.ค. 68 - 2 พ.ย. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 60
ตกแต่งและจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารกรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	25,000,000.00	25,000,000.00	0	10,400,000.00	14,600,000.00	0		ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
บูรณปฏิสังขรณ์พระที่นั่งศิวโมกษพิมาน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	31,000,000.00	30,850,000.00	0	25,150,000.00	5,699,996.55	3.45	8 ม.ค. 68 - 4 ต.ค. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	25,000,000.00	24,410,000.00	0	20,527,500.00	3,880,096.09	2,403.91	1 มี.ค. 68 - 25 พ.ย. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
พัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการถาวร ด้านชาติพันธุ์วิทยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	70,000,000.00	67,851,140.00	0+E116:E122	16,875,000.00	50,976,140.00	0	6 ก.พ. 68 - 21 ม.ค. 69	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดใหม่เทพนิมิต แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	17,729,400.00	17,729,400.00	0	7,350,000.00	10,309,677.00	69,723.00	20 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 70

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
บูรณะโบราณสถานกุฎิสงฆ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	20,000,000.00	20,000,000.00	0	17,400,000.00	2,500,000.00	100,000.00	26 ก.พ. 68 - 22 ธ.ค. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
บูรณะอุโบสถหลังเก่าและเจดีย์ราย วัดลาดศรีพร้าวม ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	15,000,000.00	14,995,000.00	0	6,087,900.00	8,907,100.00	0	8 พ.ย. 67 - 3 ก.ย. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 70
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดปราสาท ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	12,800,000.00	12,689,992.24	0	6,295,000.00	6,394,992.24	0	26 ต.ค. 67 - 22 ก.ค. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุททอง ตำบลอุททอง อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี	12,200,000.00	12,105,800.00	0	0	12,105,800.00	0	24 ธ.ค. 67 - 21 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	25,000,000.00	24,960,000.00	0	0	24,959,999.10	0.9	31 ต.ค. 67 - 28 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงอาคารจัดแสดงหลังที่ 1 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	25,804,400.00	25,577,200.00	0	0	25,577,000.00	200	22 พ.ย. 67 - 19 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	30,000,000.00	24,970,000.00	0	24,884,602.60	85,397.40	0	21 พ.ย. 67 - 14 พ.ค. 69	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ปรับปรุงอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	16,500,000.00	16,181,697.45	0	3,136,339.49	13,045,357.40	0.56	7 ธ.ค. 67 - 4 ก.ค. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
ปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	30,000,000.00	29,870,000.00	0	20,552,000.00	9,307,998.83	10,001.17	1 ก.พ. 68 - 28 ต.ค. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	26,500,000.00	26,340,000.00	0	24,567,000.00	1,763,000.00	10,000.00	13 มี.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และภูมิทัศน์แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	82,400,000.00	77,544,345.00	0	73,378,085.50	3,862,004.50	304,255.00	29 ส.ค. 68 - 13 ส.ค. 69	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลหลังเก่าภายในเมืองโบราณศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	60,000,000.00	59,280,000.00	0	59,280,000.00	0	0	6 ส.ค. 68 - 21 ก.ค. 69	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 10
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	254,775,800.00	244,708,100.00	0	0	244,708,100.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
งบรายจ่ายอื่น								
ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการและการรักษาความปลอดภัย แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ	45,000,000.00	40,437,903.20	0	33,485,100.00	6,929,738.20	23,065.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ Cultural Mapping Platform 2. จัดทำสื่อสารสนเทศในรูปแบบสามมิติ 3. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพื้พธักทสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	8,600,000.00	8,502,756.85	0	428,000.00	6,677,271.62	1,397,485.23	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการหลักล้านนา โบราณโหละวิทยาสร้างคุณค่า เศรษฐกิจล้านนาสร้างสรรค์	900,000.00	900,000.00	333,920.00	150,000.00	416,077.00		3 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. ศึกษาทางด้านโบราณโหละวิทยา 2. เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต้นแบบ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 95
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	138,799,900.00	137,936,400.00	9,022,945.78	39,938,229.28	86,281,896.14	2,693,328.80		
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	4,682,609.00	317,391.00		
กิจกรรมหลัก เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,682,609.00	317,391.00		
งบรายจ่ายอื่น								
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	4,682,609.00	317,391.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี โดยมีการจัดกิจกรรม นิทรรศการ รวมทั้งการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดทำข่าว ภาพข่าว บทความ การแถลงข่าว ครอบคลุมในด้านการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสร้างค่านิยมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	133,799,900.00	132,936,400.00	9,022,945.78	39,938,229.28	81,599,287.14	2,375,937.80		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม สนับสนุนการนำทรัพยากรมรดกศิลปวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์	133,799,900.00	132,936,400.00	9,022,945.78	39,938,229.28	81,599,287.14	2,375,937.80		
งบดำเนินงาน (งบรายจ่ายประจำ)		2,133,409.40	1,318,814.55	0	0	814,594.85		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องฟอกอากาศขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 CFM จำนวน 2 เครื่อง		108,800.00	0	0	108,000.00	800		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องขยายเสียง จำนวน 2 ชุด		4,700.00	0	0	4,700.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ชุดไมโครโฟนและอุปกรณ์ควบคุมเสียงพร้อมติดตั้งห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารกรมศิลปากร		493,500.00	0	0	493,500.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารกรมศิลปากร		33,000.00	0	0	33,000.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือห้อง 3 ชั้น 5 อาคารกรมศิลปากร		49,000.00	0	0	49,000.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย		450,000.00	0	450,000.00	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทเบือน้อย		412,000.00	0	412,000.00	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
โครงการบูรณะและพัฒนาพระเจดีย์ 2 องค์ วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร แขวง สมเด็จพระเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร		491,000.00	460,000.00	0	0	31,000.00		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักสถาปัตยกรรม ชั้น 7 อาคารกรมศิลปากร		499,900.00	499,900.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
งบรายจ่ายอื่น								
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ	27,650,000.00	25,535,179.00	0	10,999,912.50	14,534,543.47	723.03	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการ ดังนี้ 1. แปลงและนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ 2. งานดูแลและบำรุงรักษา 3. ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 4. การให้บริการหอสมุดแห่งชาติอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID 5. พัฒนาระบบการเข้าใช้บริการหอสมุดแห่งชาติด้วย QR code 6. พัฒนาสื่อห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยี AR/VR 7. จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บและสำรองข้อมูล ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 70
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการจดหมายเหตุเพื่อประชาชน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร	29,450,000.00	29,161,923.00	0	2,418,000.00	26,714,622.30	29,300.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการ ดังนี้ 1. แปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล 2. พัฒนาระบบเอกสารจดหมายเหตุ 3. จัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคลังโบราณวัตถุศิลปวัตถุของชาติ	19,000,000.00	16,700,000.00	0	13,422,000.00	3,276,140.00	1,860.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำ QR/AR code หรือ VR พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 2. จัดทำ Virtual Historical Park รูปแบบสันนิษฐานสามมิติ 3. จัดทำมาตรฐานบัญชีข้อมูลโบราณวัตถุ 4. จัดทำข้อมูลจัดแสดง VR ด้วย 3D Hologram ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลอนุรักษ์แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ	29,000,000.00	28,638,405.00	0	8,295,000.00	20,343,405.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำข้อมูลอนุรักษ์แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 2. พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุด	3,000,000.00	2,993,963.98	0	292,002.00	2,700,867.33	1,094.65	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดิจิทัล 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างแรงบันดาลใจ 3. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หอสมุด ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์โบราณวัตถุจากแหล่งเรือโบราณพนมสรินทร์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	499,500.00	499,500.00	0	0	499,313.72	186.28	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปวัตถุ จากการขุดค้นทางโบราณคดีในแหล่งเรือโบราณพนมสรินทร์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 214 รายการดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่งานมรดกศิลปวัฒนธรรม	3,000,000.00	2,891,200.00	0	307,073.95	2,428,703.50	155,422.55	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมสื่อบรรณศิลป์ 2. การประชาสัมพันธ์งานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติและ กิจกรรมของกรมศิลปากร 3. กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ มรดกศิลปวัฒนธรรมของกรม ศิลปากร ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม	609,400.00	0	0	0	0	0		ปรับปรุงงบประมาณเพื่อนำไป เบิกจ่ายรวมกับงบดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	300,000.00	300,000.00	0	80,000.00	218,981.00	1,019.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุ 3 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	375,000.00	375,000.00	0	0	86,200.00	288,800.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การบรรเลง/ขับร้อง วงดนตรีสากล เพื่อต้อนรับแขกของรัฐบาล จำนวน 3 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่	816,500.00	816,500.00	0	82,588.21	729,871.79	4,040.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปกรรมสำนักช่างสิบหมู่ 2. กิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นด้าน ศิลปกรรม 3. กิจกรรมสาธิตทางด้านช่างศิลป์ ไทย ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	12,000,000.00	12,309,386.02	6,744,231.23	2,382,502.62	3,182,122.50	529.67	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม 2. กิจกรรมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย 3. กิจกรรมจัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรี 4. จัดเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 5. จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โขน - สังคีตเชื่อมไทย	5,561,100.00	5,506,333.60	0	0	4,459,860.53	1,046,473.07	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการจัดการแสดงโขนในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 8 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการสืบสานความรู้วรรณคดีประวัติศาสตร์ และจารีตประเพณี เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์	2,538,400.00	2,533,700.00	0	797,150.00	1,736,456.00	94	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2568 2. จัดกิจกรรมวรรณคดีและประวัติศาสตร์สัญจร 3. จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้จากประวัติศาสตร์และวรรณกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	383,823,500.00	378,210,439.70	9,376,295.70	27,138,056.14	341,241,186.32	454,901.54		
ผลผลิตมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่	383,823,500.00	378,210,439.70	9,376,295.70	27,138,056.14	341,241,186.32	454,901.54		
กิจกรรมหลัก สืบสาน ชื่นตะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ/กิจกรรมหลัก การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม/กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	383,823,500.00	378,210,439.70	9,376,295.70	27,138,056.14	341,241,186.32	454,901.54		
งบดำเนินงาน								
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	18,707,000.00	14,707,000.00	0	1,901,924.00	12,792,229.95	12,846.05	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	213,783,200.00	210,956,736.59	8,388,972.70	7,161,363.44	195,143,621.20	262,779.25	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
งบลงทุน (ครุภัณฑ์)								

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ไฟแฟลช กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	20,900.00	20,900.00	0	0	19,550.00	1,350.00	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	180,000.00	138,030.00	0	0	138,030.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ชุดทรีพี พร้อมเครื่องประดับ/ศีรษะ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	260,000.00	260,000.00	0	0	260,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สำนักช่างสิบหมู่ ต้าบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	49,900.00	49,900.00	0	0	49,900.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา ชนิดความแม่นยำสูง กองโบราณคดี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	54,000.00	51,141.36	0	0	51,141.36	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens กองโบราณคดี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	29,900.00	29,000.00	0	0	29,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ชุด Regulator สำหรับถังอากาศคู่ กองโบราณคดีไถ่มา ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	497,000.00	497,000.00	0	0	497,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	38,000.00	38,000.00	0	0	38,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	95,000.00	95,000.00	0	0	95,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เทปวัดระยะ 50 เมตร สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	2,200.00	2,200.00	0	0	2,200.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด : ดัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิลแคว้น) สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	850,000.00	847,000.00	0	0	847,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	19,000.00	19,000.00	0	0	19,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	96,000.00	96,000.00	0	0	96,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	13,800.00	13,800.00	0	0	13,800.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	19,000.00	19,000.00	0	0	18,832.00	168	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	27,600.00	27,600.00	0	0	27,600.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	66,500.00	66,500.00	0	0	66,500.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทอง ตำบลอุทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	120,000.00	120,000.00	0	0	120,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทอง ตำบลอุทองอำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	19,000.00	19,000.00	0	0	19,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	13,800.00	13,800.00	0	0	13,800.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	190,000.00	190,000.00	0	0	190,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	120,000.00	120,000.00	0	0	120,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	170,000.00	170,000.00	0	0	170,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	12,200.00	12,200.00	0	0	12,200.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	19,000.00	18,400.00	0	0	18,400.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพานิชยนารี จันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	120,000.00	115,000.00	0	0	115,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เรือท้องแบน ขนาด 10.5 ฟุต พร้อมพาย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	75,000.00	75,000.00	0	0	75,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	91,400.00	85,000.00	0	0	85,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	95,000.00	88,000.00	0	0	88,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	142,500.00	127,500.00	0	0	127,500.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ถังดับเพลิง ชนิดเหลวระเหย BF2000 50 lbs พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรคตนาถ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	16,100.00	16,100.00	0	0	16,100.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	17,400.00	14,400.00	0	0	14,400.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	9,500.00	9,500.00	0	0	9,500.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	36,000.00	35,996.94	0	0	35,996.94	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง พื้พื้นที่สถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	28,500.00	24,720.00	0	0	24,720.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องถ่ายภาพสารบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ขนาดความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที พื้พื้นที่สถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	92,100.00	92,100.00	0	0	92,100.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คูเย็น ขนาด 16 คิวมิคพุด พื้พื้นที่สถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	24,000.00	24,000.00	0	0	24,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	28,500.00	28,500.00	0	0	28,500.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	31,800.00	31,800.00	0	0	31,800.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	95,000.00	95,000.00	0	0	95,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	45,900.00	45,900.00	0	0	45,900.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องถ่ายภาพสารบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาทีหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	120,000.00	119,000.00	0	0	119,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	49,900.00	49,900.00	0	0	49,900.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens พื้พื้นที่สถานแห่งชาติ ชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	83,700.00	83,700.00	0	0	83,700.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens พื้พื้นที่สถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	29,900.00	29,900.00	0	0	29,900.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	9,500.00	9,500.00	0	0	9,500.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) รวมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2,789,800.00	2,304,138.00	0	0	2,304,138.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) รวมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	3,669,600.00	3,436,840.00	0	0	3,436,840.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) รวมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA พร้อมชุดติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวงวรขิงพยานาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	4,025,700.00	3,380,130.00	0	0	3,380,130.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวงวรขิงพยานาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	705,600.00	513,600.00	0	0	513,600.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวงวรขิงพยานาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	820,800.00	552,762.00	0	0	552,762.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 กรมศิลปากร แขวงวรขิงพยานาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	99,000.00	99,000.00	0	0	98,226.00	774	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง		26,000.00	0	0	26,000.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง สำหรับประจำห้องรองอธิบดีกรมศิลปากร		3,490.00	0	0	3,490.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
พัดลมติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง		1,900.00	0	0	1,900.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
โทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง		1,890.00	0	0	1,890.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง		7,960.00	0	0	7,960.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง		14,900.00	0	0	14,900.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix printer แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง		24,000.00	0	0	24,000.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง		27,780.00	0	0	27,780.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 2 เครื่อง สำนักท		21,186.00	0	0	21,186.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง		4,815.00	0	0	4,815.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง		32,291.00	0	0	32,291.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ตุ๊กกันความชื้น จำนวน 1 ตู้		3,250.00	0	0	3,250.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
นาฬิกาข้อมือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด		13,750.00	0	0	13,750.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 315 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง		479,360.00	0	479,360.00	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ตู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้		8,990.00	0	8,990.00	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง		5,970.00	0	5,970.00	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด		31,000.00	0	0	31,000.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง		1,990.00	0	0	1,990.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2(27หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง		52,000.00	0	0	52,000.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 8 ตู้		55,520.00	0	0	55,520.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ตู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้		9,650.00	0	9,650.00	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
ชุดถ่ายทอดสด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (กล้องวิดีโอ จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง, จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง,ชุดไมค์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด,พร้อมเครื่อง All in one live stream video switcher 4 Ch		215,000.00	0	0	215,000.00	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง		13,900.00	0	13,900.00	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องบันทึกข้อมูลภายนอก ความจุ 2 Tb. จำนวน 2 เครื่อง		5,500.00	0	5,500.00	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง		56,900.00	56,900.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
กล้องวิดีโอบันทึกภาพ พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (SD Card ความจุไม่น้อยกว่า 512 GB จำนวน 2 การ์ด, แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ จำนวน 1 ชุด, ไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด, ขาตั้งกล้อง 1 ชิ้น)		50,000.00	50,000.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
รถเข็น จำนวน 2 คัน		8,000.00	8,000.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาด 23.8 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง		62,000.00	62,000.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง		22,000.00	22,000.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (40 แผ่น/นาที) จำนวน 3 เครื่อง		41,670.00	41,670.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 แผ่น/นาที) จำนวน 1 เครื่อง		26,000.00	26,000.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาด 23.8 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง		31,000.00	31,000.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาด 23.8 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง		93,000.00	93,000.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (40 แผ่น/นาที) จำนวน 1 เครื่อง		13,900.00	13,900.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 180x60x75 ซม. จำนวน 2 ตัว		4,580.00	4,580.00	0	0	0		เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแควบ) สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,055,000.00	1,050,000.00	0	0	1,050,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,358,000.00	1,358,000.00	0	0	1,358,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	1,358,000.00	1,358,000.00	0	0	1,358,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบบรรทุกน้ำ) อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	2,563,000.00	2,563,000.00	0	0	2,540,000.00	23,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	1,358,000.00	1,358,000.00	0	0	1,358,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
งบลงทุน (ค่าที่ดิน)								
ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสำนักข่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4,500,000.00	5,407,400.00	518,273.00	862,196.00	4,018,416.00	8,515.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
ปรับปรุงอาคารศิลปประยุกต์ สำนักข่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5,857,400.00	4,950,000.00	0	2,050,000.00	2,900,000.00	0	24 มี.ค. 68 - 19 ต.ค. 68	งานดำเนินการเอง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
สำรวจขึ้นทะเบียนออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โบราณสถานและ/หรือแหล่งโบราณคดี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,350,000.00	12,078,624.34	0	1,417,000.00	10,652,178.52	9,445.82	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
สำรวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่อยู่ในความครอบครองของวัดและเอกชน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	1,499,930.22	69.78	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	3,400,000.00	3,400,000.00	0	0	3,400,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	6,785,000.00	6,785,000.00	0	320,000.00	6,465,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 95
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,000,000.00	12,000,000.00	0	1,153,180.00	10,846,540.46	279.54	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	5,500,000.00	5,500,000.00	0	0	5,499,760.00	240	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	3,000,000.00	2,994,705.67	0	0	2,994,705.67	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	4,999,999.42	0.58	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	13,000,000.00	13,000,000.00	60,000.00	254,922.70	12,684,911.22	166.08	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 95
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6,000,000.00	6,000,000.00	0	181,380.00	5,818,620.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 95
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	6,000,000.00	6,000,000.00	0	206,000.00	5,793,996.51	3.49	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 95
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	15,434,000.00	15,434,000.00	0	51,600.00	15,382,385.37	14.63	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 95
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	2,500,000.00	2,500,000.00	0	0	2,499,990.04	9.96	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	4,500,000.00	4,500,000.00	0	0	4,500,000.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานดำเนินการเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ รั้ว และถนนอาคารสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	6,500,000.00	3,088,999.00	0	0	3,088,999.00	0	20 พ.ย. 67 - 18 พ.ค. 68	เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อ ดำเนินการรายการขดเชยงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนัก ศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี จำนวน 2,615,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปรับปรุงระบบปรับอากาศ คลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ชั้น 3 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	9,070,000.00	7,821,920.00	0	7,821,920.00	0	0		ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
รายการขดเชยงานก่อสร้างอาคารสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี		2,615,000.00	0	0	2,615,000.00	0		ดำเนินการแล้วเสร็จ
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	581,700.00	581,700.00	0	0	517,198.64	64,501.36	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	488,200.00	471,622.80	0	0	471,622.80	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
งบเงินช่วยเหลืออื่น								
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ เอกสารต้นฉบับ และของใช้ส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระยาดำรงราชานุภาพ	500,000.00	500,000.00	0	0	489,262.00	10,738.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์จัดเก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	2,800,000.00	2,798,591.00	0	216,200.00	2,582,391.00	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 90
ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		540	0	0	540	0		ขอเปลี่ยนแปลงรายการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ระยะที่ 3		2,600,000.00	0	2,072,000.00	518,000.00	10,000.00		โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน รายการค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบจำหน่ายบัตรการแสดงและระบบบริหารจัดการแสดงสำนักการสังคีต		1,400,000.00	0	945,000.00	405,000.00	50,000.00		โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน รายการค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์